

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Энергосервис"



Отчетный период 2015 год

по состоянию на 31.12.15

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.1	ТП-2 «Парижская коммуна» строительство двух КЛ-6кВ (950м каждая)	4 кв. 2015	4 кв. 2015	не выполнено	не выполнено	-100,00%	-100,00%	Строительство отложено в связи с уменьшением загрузки ТП	
1.2	Строительство кабельной перемычки 6 кВ в ГРУ-6 кВ ШПГЭЦ от ф. 637 до свободного масляного выключателя.	не планировалось	не планировалось	1 кв. 2015	2 кв. 2015	-	-		
1.3	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.17	не планировалось	не планировалось	1 кв. 2015	3 кв. 2015	-	-		
1.4	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.21	не планировалось	не планировалось	1 кв. 2015	3 кв. 2015	-	-		
1.5	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.32	не планировалось	не планировалось	2 кв. 2015	3 кв. 2015	-	-		
1.6	Строительство сетей уличного освещения от КТП-7 п.Варакинский	не планировалось	не планировалось	2 кв. 2015	3 кв. 2015	-	-		
1.7	Строительство сетей уличного освещения от КТП-8 п.Варакинский	не планировалось	не планировалось	2 кв. 2015	3 кв. 2015	-	-		

Исполнительный директор

Смирнов В.В.