

Утверждаю  
Генеральный директор  
ОАО "УК Русэнергокапитал"  
И.И. Свядарина



Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний

| № п/п | Наименование  | Тип  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина | Воздушная линия электропередач 10 кВ и ТП, Кадынский р-н., Столпинское с/п, около д. Лужиново |
| 1     | Предпроектный и проектный этап  | мероприятия не требуется   | выполнено   |
| 1,1   | Получение заявки на ТП  | мероприятия не требуется   | выполнено   |
| 1,2   | Разработка и выдача ТУ на ТП  | мероприятия не требуется   | выполнено   |
| 1,3   | Заключение договора на разработку проектной документации  | мероприятия не требуется   | выполнено   |
| 1,4   | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию            | мероприятия не требуется   | мероприятия не требуется  |
| 1,5   | Утверждение проектной документации  | мероприятия не требуется   | выполнено   |
| 1,6   | Разработка рабочей документации   | мероприятия не требуется   | выполнено   |
| 2     | Организационный этап  | выполнено  | выполнено   |
| 2,1   | Заключение договора подряда (договора)  | выполнено  | выполнено   |
| 2,2   | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство        | мероприятия не требуется   | мероприятия не требуется  |
| 2,3   | Получение разрешительной документации для реализации СВМ  | мероприятия не требуется   | мероприятия не требуется  |
| 2,1   | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы                                      | выполнено  | выполнено   |
| 2,1   | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП                                  | выполнено  | выполнено   |
| 3     | Поставка основного оборудования   | выполнено  | выполнено   |
| 3,1   | Монтаж основного оборудования   | выполнено  | выполнено   |
| 3,2   | Пусконаладочные работы  | выполнено  | выполнено   |
| 3,3   | Завершение строительства  | выполнено  | выполнено   |
| 3,4   | Испытания и ввод в эксплуатацию   | выполнено  | выполнено   |
| 4     | Комплексное опробование оборудования  | выполнено  | выполнено   |
| 4,1   | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | мероприятия не требуется   | выполнено   |
| 4,2   | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию   | мероприятия не требуется   | выполнено   |
| 4,3   | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства  | выполнено  | выполнено   |