

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Энергосервис".

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "УК Русэнергокапитал"
И.И. Самарина



(подпись)
"10" ноября 2016 года

МП

Отчетный период 3 кв.2016 года

по состоянию на 30.09.16

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.4	Воздушная линия электропередач 10 кВ и ТП, Кадыйский р-н., Столпинское с/п, около д. Лужиново			2016	2016	100%	100%		
2.5	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-722 до ВРУ-0,4 кВ по адресу: г. Кострома, Рабочий пр-кт, д.11			2016		100%	100%		
2.6	Строительство кабельная линия 0,4 кВ, г.Кострома, п.Новый, напротив д.3			2016		100%	100%		