

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "Энергосервис" за 4 кв.2015 год.

Утверждаю  
Генеральный директор  
ОАО "УК Русэнергосервис"  
Дмитриев А.И.  
(подпись)

31 марта 2016 года



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		План *					Факт					План *					Факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего
1.	ТП-2 «Парижская коммуна» строительство двух КЛ-6кВ (950м каждая)	0	0	0	1,9	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Строительство кабельной перемычки 6 кВ в ГРУ-6 кВ ШТЭЦ от ф. 637 до свободного масляного выключателя.	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.17	0	0	0	0	0	0	0	0,146	0	0,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.21	0	0	0	0	0	0	0	0,222	0	0,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.32	0	0	0	0	0	0	0	0,174	0	0,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Строительство сетей уличного освещения от КТП-7 п.Варакинский	0	0	0	0	0	0	0	1,7	0	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Строительство сетей уличного освещения от КТП-8 п.Варакинский	0	0	0	0	0	0	0	1,688	0	1,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Исполнительный директор

Смирнов В.В.