



Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал, млн. рублей с НДС

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2015 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток финансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет	
			План **	Факт ***	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов
	ВСЕГО	0,000	18,476	20,948	0,000	0,000	4,662	5,249	2,196	2,094	11,618	13,606	20,948	13,606	20,948	13,606	3,849	2,472	13,38%	2,472	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	15,564	19,533	0,000	0,000	4,662	5,189	2,196	0,798	8,706	13,546	19,533	13,546	19,533	13,546	3,969	3,969	25,50%	3,969	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	15,564	19,533	0,000	0,000	4,662	5,189	2,196	0,798	8,706	13,546	19,533	13,546	19,533	13,546	3,969	3,969	25,50%	3,969	
1.1.1	г.Шарья Реконструкция ЗТП-6 (строительство отстойки)	0,000	0,050	0,000			0,050					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,050	-0,050	-100,00%	-0,050	
1.1.2	г.Шарья Реконструкция ЗТП-1 (строительство отстойки) площадь отстойки — 16м2	0,000	0,050	0,000			0,050					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,050	-0,050	-100,00%	-0,050	
1.1.3	г.Шарья Реконструкция ЗТП-2 (строительство отстойки) площадь отстойки — 16м2	0,000	0,050	0,000			0,050					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,050	-0,050	-100,00%	-0,050	
1.1.4	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ в Островском (замена деревянных опор на жб — 10 шт., чистка просеки 3 км)	0,000	2,053	0,000			2,053					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,053	-2,053	-100,00%	-2,053	
1.1.5	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ ф 10-02 по ПС Шехома, 15км (замена траверс — 25шт., замена на высоковольтной СИП — 15км)	0,000	10,267	0,000					2,149		8,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-10,267	-10,267	-100,00%	-10,267	
1.1.6	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ в Прибрежном (Замена деревянных опор на жб — 5шт., в том числе анкеровых — 2шт., замена проводов АС на СИП — 2км.)	0,000	1,420	0,000			1,420					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,420	-1,420	-100,00%	-1,420	
1.1.7	Замена КЛ от ТП-63 до ВРУ жд № 4 по ул. Чаповского, 48м	0,000	0,045	0,000			0,045					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,045	-0,045	-100,00%	-0,045	
1.1.8	Замена КЛ от ТП-28 до ВРУ жд № 8 по пр. Строительному, 50м	0,000	0,047	0,000					0,047			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,047	-0,047	-100,00%	-0,047	
1.1.9	Замена КЛ от ТП-46 до ВРУ жд №31-а по пр. Текстильщиков, 340м	0,000	0,320	0,000			0,320					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,320	-0,320	-100,00%	-0,320	
1.1.10	Замена КЛ от ТП-47 до ВРУ жд №6 по пр. Текстильщиков, 66м	0,000	0,062	0,000			0,062					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,062	-0,062	-100,00%	-0,062	
1.1.11	Замена КЛ от ВРУ пол. 4 до ВРУ под. 7 жд № 109 по ул. Советской, 75м	0,000	0,071	0,000						0,071		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,071	-0,071	-100,00%	-0,071	
1.1.12	Замена КЛ от ТП-56 до ВРУ жд №48 по пр. Текстильщиков, 40м	0,000	0,075	0,000						0,075		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,075	-0,075	-100,00%	-0,075	
1.1.13	Замена КЛ от ТП-522 до ВРУ пристройки жд № 22 по ул. Мичуринцев, 100м	0,000	0,094	0,000						0,094		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,094	-0,094	-100,00%	-0,094	
1.1.14	Замена КЛ от ВРУ прист. жд № 22 по ул. Мичуринцев до ВРУ жд № 20 по ул. Мичуринцев, 75м	0,000	0,071	0,000			0,071					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,071	-0,071	-100,00%	-0,071	
1.1.15	Замена КЛ от ВРУ прист. жд №22 по ул. Мичуринцев до ВРУ жд №22 по ул. Мичуринцев, 65м	0,000	0,061	0,000						0,061		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,061	-0,061	-100,00%	-0,061	
1.1.16	Замена КЛ от ТП-134 до опоры ВЛ жд №17,19 по ул. Гагарина, 120м	0,000	0,113	0,000			0,113					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,113	-0,113	-100,00%	-0,113	
1.1.17	Замена КЛ от ТП-134 до ВРУ жд №15 по ул. Гагарина, 60м	0,000	0,057	0,000						0,057		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,057	-0,057	-100,00%	-0,057	
1.1.18	Замена КЛ от ВРУ жд №2 по ул. Мичуринцев до ВРУ жд №22 по ул. 2 Дворская, 90м	0,000	0,085	0,000						0,085		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,085	-0,085	-100,00%	-0,085	
1.1.19	Замена КЛ от ВРУ пристройки жд №22 по ул. Мичуринцев до ВРУ жд №21/24 по ул. Фестивальная, 30м	0,000	0,028	0,000						0,028		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,028	-0,028	-100,00%	-0,028	
1.1.20	Замена КЛ от ТП-555 до ВРУ жд №15 по пр. Речному (на трассе), 240м	0,000	0,226	0,000			0,226					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,226	-0,226	-100,00%	-0,226	
1.1.21	Замена КЛ от ТП-134 до опоры ВЛ жд № 11,13 по ул. Гагарина, 60м	0,000	0,057	0,000						0,057		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,057	-0,057	-100,00%	-0,057	
1.1.22	Замена КЛ от ВРУ жд №134 до ВРУ жд №132 по ул. Никитской, 65м	0,000	0,061	0,000			0,061					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,061	-0,061	-100,00%	-0,061	

1.1.23	г.Шарья Реконструкция ЗТП-12 «Рынок» (ремонт строительной части; ремонт кровли, ремонт пола, строительство отмостки, замена дверей -2х створчатая — 1шт., 1створчатая — 1шт., изоляция кровли -60м2, площадь отмостки — 16м2 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	0,000	0,201	0,000	0,201					0,000	0,000	0,000	0,000	-0,201	-0,201	-100,00%	-0,201		
1.1.24	Реконструкция ЗТП-1 г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А") Установка разрядников.	0,000	0,000	0,030	0,030					0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030		0,030		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.25	Реконструкция ЗТП-2 «ок. Победы» (г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 Б) Установка разрядников	0,000	0,000	0,009	0,009					0,009	0,000	0,009	0,000	0,009	0,009		0,009		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.26	Реконструкция ЗТП-3 «КНС» (г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 А) Ремонт строительной части ЗТП-3 (ремонт полов, кабельных каналов)	0,000	0,000	0,256	0,256					0,256	0,000	0,256	0,000	0,256	0,256		0,256		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.27	Реконструкция ЗТП-12 «Рынок» (г.Шарья, ул. П.Маркова, д. 21, строен 2) Капитальный ремонт строительной части (полы). Установка разрядников.	0,000	0,000	0,354	0,354			0,324		0,354	0,324	0,354	0,324	0,354	0,354		0,354		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.28	Реконструкция ЗТП-13 (г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А) Установка разрядников. Ремонт ограждений. Ремонт строительной части РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ.	0,000	0,000	0,195	0,195		0,165			0,195	0,000	0,195	0,000	0,195	0,195		0,195		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.29	Реконструкция ЗТП-14 (г. Шарья, Базовый проезд, 11/1) Установка разрядников.	0,000	0,000	0,009	0,009					0,009	0,000	0,009	0,000	0,009	0,009		0,009		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.30	Дополнительный подвес СИП 4х185 длиной 150м. по существующим опорам от РУ-0,4кВ ЗТП№6 до опоры №3.	0,000	0,000	0,179	0,179		0,179			0,179	0,000	0,179	0,000	0,179	0,179		0,179		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.31	Ремонт ЗТП-2 по адресу г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5, замена дверей, закрытие оконных проемов, полиуретаном, замена грунта, восстановление освещения РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ, Замена защитных ограждений ячеек, ремонт ячеек РУ-0,4 кВ, перекрытие кабельных каналов. Трансформаторная подстанция, общая площадь 390,40 кв.м., лит 3,31, 3,2 г.Кострома, ул. Коммунаров,5	0,000	0,000	0,381	0,381		0,381			0,381	0,000	0,381	0,000	0,381	0,381		0,381		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.32	Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95) Реконструкция РУ-0,4 кВ, замена рубильников на Автоматически выключатели	0,000	0,000	0,073	0,073		0,073			0,073	0,000	0,073	0,000	0,073	0,073		0,073		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.33	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ жилого дома Катигинская,7 до ВРУ-0,4кВ Катигинская, 9.	0,000	0,000	0,034	0,034					0,034	0,000	0,034	0,000	0,034	0,034		0,034		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.34	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ жилого дома Катигинская,7 до ВРУ-0,4кВ Катигинская, 9.	0,000	0,000	0,034	0,034					0,034	0,000	0,034	0,000	0,034	0,034		0,034		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.35	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 1с.м. ТП №535 до ВРУ-0,4кВ, Катигинская,7.	0,000	0,000	0,195	0,195					0,195	0,000	0,195	0,000	0,195	0,195		0,195		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.36	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 1с.м.ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Катигинская,д.3,д.1.	0,000	0,000	0,133	0,133					0,133	0,000	0,133	0,000	0,133	0,133		0,133		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.37	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 1с.м.ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Катигинская,д.5.	0,000	0,000	0,128	0,128					0,128	0,000	0,128	0,000	0,128	0,128		0,128		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.38	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 2с.м. ТП №535 до ВРУ-0,4кВ Катигинская,7.	0,000	0,000	0,195	0,195					0,195	0,000	0,195	0,000	0,195	0,195		0,195		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.39	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 2с.м.ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Катигинская,д.3,д.1.	0,000	0,000	0,133	0,133					0,133	0,000	0,133	0,000	0,133	0,133		0,133		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.40	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 2с.м.ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Катигинская,д.5.	0,000	0,000	0,128	0,128					0,128	0,000	0,128	0,000	0,128	0,128		0,128		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.41	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ Катигинская,9.	0,000	0,000	0,120	0,120					0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,120		0,120		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием
1.1.42	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ Катигинская,9.	0,000	0,000	0,120	0,120					0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,120		0,120		Выполнение обусловлено приведшим в неудовлетворительное состояние оборудованием

1.1.66	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до ВРУ ВНС.	0,000	0,000	0,043							0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.67	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до ВРУ КНС.	0,000	0,000	0,205							0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.68	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-722 до ВРУ жилого дома №66/41, ул. Новополянская.	0,000	0,000	0,063							0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.69	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-722 до ВРУ ВНС.	0,000	0,000	0,003							0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.70	Реконструкция ВЛ наруж. освещ. от ТП-714 по ул. Катинской, Бульварной до ул. Профсоюзной.	0,000	0,000	0,428							0,428	0,428	0,428	0,428	0,428	0,428	0,428	0,428	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.71	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, по адресу г. Кострома, Военный городок №1	0,000	0,000	0,006							0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.72	Реконструкция КЛ от РП-26 до ТП-722.	0,000	0,000	0,089							0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.73	Реконструкция КЛ от ТП-579 до ТП-722.	0,000	0,000	0,226							0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.74	Реконструкция ТП-255а (г. Кострома, ул. Калининская, д.61-63)	0,000	0,000	2,085							2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.75	Реконструкция ТП-717 ТП-718 (г. Кострома, пер. Березовый, д.20/20, стр.1)	0,000	0,000	3,929							3,929	3,929	3,929	3,929	3,929	3,929	3,929	3,929	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.76	Реконструкция ТП-722 (г. Кострома, ул. Ново-Полянская, д.8, стр.1)	0,000	0,000	1,231							1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.77	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 394 до ВРУ д. по 3-му Сосновому проезду, 12.	0,000	0,000	0,013							0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.78	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП410 до ВРУ жилого д.№ 13/2 по ул. Профсоюзной.	0,000	0,000	0,026							0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.79	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-662 до ВРУ г. Кострома, мр-в Диваковский-3, 12 "А"	0,000	0,000	0,039							0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.80	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-661 до д.24 г. Кострома ул. Индустриальная.	0,000	0,000	0,104							0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.81	Реконструкция ЛЭП-10 кВ Калининская, д.61.	0,000	0,000	0,480							0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.82	Реконструкция ТП-385 (г.Кострома, ул. Костромская, д.110)	0,000	0,000	1,412							1,412	1,412	1,412	1,412	1,412	1,412	1,412	1,412	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.83	Реконструкция светодиодные конструкции	0,000	0,000	0,024							0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.84	Реконструкция сетей энергосбережения, расположенных по адресу: м-н Малышово, Березовый проезд, д.20/20.	0,000	0,000	0,304							0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.85	Реконструкция сетей энергосбережения, расположенных по адресу: м-н Малышово, Березовый проезд, д.22.	0,000	0,000	0,077							0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.86	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ д. №6/2 до д.4 по ул. Катинской	0,000	0,000	0,034							0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.87	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ д.№ 11 до ВРУ д.7/2 ул. Бульварной	0,000	0,000	0,039							0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования
1.1.88	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП № 11 до ВРУ д.6г ул. Смоленской	0,000	0,000	0,012							0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	Выполнение обусловлено приходом в неудовлетворительное состояние оборудования

1.1.89	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г.Кострома, Военный городок №1	0,000	0,000	0,038							0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.90	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 713 к.д. № 10, 12 ул. Кигининой	0,000	0,000	0,159							0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.91	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП № 713 до д.14 Студ. пр-д	0,000	0,000	0,156							0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.92	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ № 6 до ВРУ ул.Смоленск.	0,000	0,000	0,017							0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.93	Реконструкция КЛ-0,4 кВ к.д. № 3 г. Кострома, ул. Бульварная.	0,000	0,000	0,108							0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.94	Реконструкция ТП-650 (п. Учхоза «Костромской»)	0,000	0,000	0,467							0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.95	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, жилой фонд ул.50 лет Советской власти, 39	0,000	0,000	0,025							0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.96	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, жилой фонд ул.50 лет Советской власти, 45	0,000	0,000	0,013							0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.97	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, жилой фонд ул.50 лет Советской власти, д.29	0,000	0,000	0,023							0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.98	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, жилой фонд ул.Юбилейная, д. 7	0,000	0,000	0,025							0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.99	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, жилой фонд п.Ветлужский, ул.Дружба, д.№6	0,000	0,000	0,013							0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.100	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, жилой фонд, ул. 1-й Микрорайон, д.№29	0,000	0,000	0,014							0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.101	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, п. Ветлужский, жилой фонд ул. Дружба, д.2	0,000	0,000	0,013							0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.102	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, п. Ветлужский, жилой фонд ул. Юбилейная, д.4	0,000	0,000	0,013							0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
1.1.103	Реконструкция линий эл.передач 0,4 кВ г. Шарья	0,000	0,000	0,374							0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	Выполнение обусловлено приходим в неудовлетворительное состояние оборудования	
2.	Новое строительство	0,000	2,732	1,355	0,000	0,000	0,000	0,060	0,000	1,296	2,732	0,000	1,355	0,000	1,355	0,000	0,000	-1,376	-50,38%	-1,376
2.1	ТП-2 «Парижская коммуна» строительство двух КЛ-6кВ (950м каждая)	0,000	2,732	0,000							2,732	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,732	-100,00%	-2,732
2.2	Строительство кабельной перемычки 6 кВ в ГРУ 6 кВ ПГЭЦ от ф. 637 до свободного масляного выключателя.	0,000	0,000	0,060				0,060				0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	
2.3	Строительство ЛЭИ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.17	0,000	0,000	0,202					0,202			0,202	0,000	0,202	0,000	0,202	0,202	0,202	0,202	
2.4	Строительство ЛЭИ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.21	0,000	0,000	0,177					0,177			0,177	0,000	0,177	0,000	0,177	0,177	0,177	0,177	
2.5	Строительство ЛЭИ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.32	0,000	0,000	0,138					0,138			0,138	0,000	0,138	0,000	0,138	0,138	0,138	0,138	
2.6	Строительство сетей уличного освещения от КТП-7 п.Варакзинский	0,000	0,000	0,432					0,432			0,432	0,000	0,432	0,000	0,432	0,432	0,432	0,432	
2.7	Строительство сетей уличного освещения от КТП-8 п.Варакзинский	0,000	0,000	0,347					0,347			0,347	0,000	0,347	0,000	0,347	0,347	0,347	0,347	
3.	Приобретение объектов основных средств.	0,000	0,180	0,060						0,180	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	-0,120	-66,69%	-0,120

Исполнительный директор



Смирнов В.В.