



Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энергосервис" за 4 квартал 2016 г, млн. рублей с НДС

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			План **	Факт ***	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных договоров		
	ВСЕГО	0,000	19,928	20,643	1,698	1,698	1,601	4,586	3,107	1,261	13,522	13,098	20,643	13,098	20,643	13,098	-0,715	0,715	3,59	0,715			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	16,666	14,104	1,698	1,698	1,601	4,272	2,822	0,342	10,544	7,793	14,104	7,793	14,104	7,793	2,561	-2,561	-15,37	-2,561			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	16,666	14,104	1,698	1,698	1,601	4,272	2,822	0,342	10,544	7,793	14,104	7,793	14,104	7,793	2,561	-7,023	-15,37	-2,561			
1.1.1	Реконструкция ТП-677(замена выключателей нагрузки 6кВ — 6шт и ячеек - 6шт)	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,238	-0,238	-100,00	-0,238			
1.1.2	Реконструкция ТП-678(замена выключателей нагрузки 6кВ - 6шт и ячеек — 6шт)	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,238	-0,238	-100,00	-0,238			
1.1.3	Реконструкция ТП-2 «Парижская коммуна» (РУ-6 кВ, замена масляных выключателей ВПГ-10 6шт)	0,000	0,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,342	-0,342	-100,00	-0,342			
1.1.4	Реконструкция ТП-2 «Парижская коммуна» (РУ-0,4 кВ, установка приборов учета с системой АСКУЭ,эл.счетчик Меркурий ART-03 PQRSIDN - 18 шт., шлюз — 2шт, ТТ 200/5 — 54 шт.)	0,000	0,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,460	-0,460	-100,00	-0,460			
1.1.5	Реконструкция ТП-2 «Парижская коммуна» (строительная часть: ремонт кровли площадь - 390м2, замена 2-х створчатых дверей — 4шт, строительство отмостки площадь - 41м2, закрытие кабельных каналов метал. Листами площадь — 25м2, ремонт помещений РУ-0,4кВ)	0,000	0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,351	-0,351	-100,00	-0,351			
1.1.6	Реконструкция ТП-2 «Парижская коммуна» (замена трансформаторов:ТМГ 1000/6 цена:550тыс руб — 1шт.,ТМГ 630/6 цена 399тыс руб — 1шт.)	0,000	1,194	0,000	0,000	0,000	0,000	1,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,194	-1,194	-100,00	-1,194			
1.1.7	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ г. Шарья ул. Парашютная	0,000	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,099	-0,099	-100,00	-0,099			
1.1.8	г.Шарья Замена КЛ-6кВ от ЗТП-2 до ЗТП-1, 500м	0,000	0,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,505	-0,505	-100,00	-0,505			
1.1.9	Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №6 Молочной горе, 220м	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,207	-0,207	-100,00	-0,207			
1.1.10	Замена КЛ от ВРУ ж/д №7 по ул.Гагарина до ВРУ ж/д №128 по ул.Советской, 85м	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	-0,080	-100,00	-0,080			
1.1.11	Замена КЛ от ТП-104 до ВРУ ж/д № 26 по ул. Пресловой,120м	0,000	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,113	-0,113	-100,00	-0,113			
1.1.12	Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №9 по Шемиловке, 55м	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	-0,052	-100,00	-0,052			
1.1.13	Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №48 по ул. Центральная, 150м	0,000	0,141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,141	-0,141	-100,00	-0,141			
1.1.14	Замена КЛ от ТП-299 до ВРУ ж/д №215-17 по ул. Сутырина, 125м	0,000	0,118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,118	-0,118	-100,00	-0,118			
1.1.15	Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 42м	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	-0,040	-100,00	-0,040			
1.1.16	Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 25м	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	-0,024	-100,00	-0,024			

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало Года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			План **	Факт ***	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	
1.1.17	Замена КЛ от ВРУ ж/д №37-а по ул. Димитрова до ВРУ ж/д №22 по ул. Сутырина, 140м	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	-0,132	-100,00	-0,132		
1.1.18	Замена КЛ от ТП-514 до ВРУ ж/д № 8 по ул. Боровой, 310м	0,000	0,292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,292	-0,292	-100,00	-0,292		
1.1.19	Замена КЛ от ВРУ ж/д №28 до ВРУ ж/д №30 по ул. Фестивальной, 100м	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094	-0,094	-100,00	-0,094		
1.1.20	Замена КЛ от ТП-458 до ВРУ ж/д №30 по ул. Боровой, 140м	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	-0,132	-100,00	-0,132		
1.1.21	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 1 ж/д № 20 по ул. Волжской, 200м	0,000	0,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,188	-0,188	-100,00	-0,188		
1.1.22	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 2 ж/д № 20 по ул. Волжской, 60м	0,000	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,057	-0,057	-100,00	-0,057		
1.1.23	Замена КЛ от ВРУ №1 до ВРУ №2 ж/д № 20 по ул. Волжской, 80м	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	-0,075	-100,00	-0,075		
1.1.24	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ ж/д № 20 по ул. Волжская с магазином, 220м	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,207	-0,207	-100,00	-0,207		
1.1.25	Замена КЛ от ВРУ ж/д №9-а до ВРУ ж/д №9 по ул. Мичуринцев, 40м	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038	-0,038	-100,00	-0,038		
1.1.26	Замена КЛ от ВРУ ж/д №2 9-а до ВРУ ж/д 3-а по пр. Мичуринцев, 55м	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	-0,052	-100,00	-0,052		
1.1.27	Замена КЛ от ТП-247 до ВРУ ж/д №2 по ул. Мичуринцев, 160м	0,000	0,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,151	-0,151	-100,00	-0,151		
1.1.28	Замена КЛ от ТП-389 до ВРУ ж/д №128 по пр. Мира, 130м	0,000	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,122	-0,122	-100,00	-0,122		
1.1.29	Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №37-а по ул. Димитрова, 155м	0,000	0,146	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,146	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,146	-0,146	-100,00	-0,146		
1.1.30	Замена КЛ от ТП-368 до ВРУ ж/д №42/46 по ул. Симановского, 290м	0,000	0,273	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,273	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,273	-0,273	-100,00	-0,273		
1.1.31	Замена КЛ от ТП-419 до ВРУ ж/д №14 по ул. Индустриальной, 350м	0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330	-0,330	-100,00	-0,330		
1.1.32	Замена КЛ от ТП-506 до ВРУ ж/д №13 по ул. 5 Рабочая, 75м	0,000	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,071	-0,071	-100,00	-0,071		
1.1.33	Замена КЛ от ТП-286 до ВРУ ж/д № 62 по ул. Низвитской, 110м	0,000	0,104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,104	-0,104	-100,00	-0,104		
1.1.34	Замена КЛ от ТП-293 до ВРУ ж/д № 6 по ул. Скворцова, 50м	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	-0,047	-100,00	-0,047		
1.1.35	Замена КЛ от ВРУ ж/д № 114 до ВРУ ж/д № 116 по ул. Низвитской, 80м	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	-0,075	-100,00	-0,075		
1.1.36	Замена КЛ от ВРУ ж/д № 118 до ВРУ ж/д №116 по ул. Низвитской, 80м	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	-0,075	-100,00	-0,075		
1.1.37	Замена КЛ от ТП-366 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 85м	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	-0,080	-100,00	-0,080		
1.1.38	Замена КЛ от ВРУ ж/д № 183 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 145м	0,000	0,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,137	-0,137	-100,00	-0,137		
1.1.39	Замена КЛ от ТП-394 до ВРУ ж/д №3 по ул. 3-й Сосновый пр., 50м	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	-0,047	-100,00	-0,047		
1.1.40	Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д/ма № 1,7,9,11 по 3-му Сосновому пр., 40м	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038	-0,038	-100,00	-0,038		
1.1.41	Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0.4 уличного освещения на район 1-го, 2-го и 3-го Соснового пр., 30м	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	-0,028	-100,00	-0,028		
1.1.42	Замена КЛ от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д № 16,21 по 2-му Сосновому пр. и ж/д №13,19 по 1-му Сосновому пр. и от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д 15, 19 по 2-му Сосновому пр., 20м	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019	-0,019	-100,00	-0,019		
1.1.43	Замена КЛ от ТП-303 до ВРУ ж/д № 37 по ул. Полянская, 130м	0,000	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,122	-0,122	-100,00	-0,122		

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			План **	Факт ***	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт								всего		за отчетный квартал
													План **	Факт ***	План	Факт		План	Факт			
1.1.44	Замена КЛ от ВРУ ж/д № 36 до ВРУ ж/д № 29/34 по ул. Полянская, 120м	0,000	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,113	-0,113	-100,00	-0,113		
1.1.45	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 21	0,000	0,471	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,471	0,000	0,000	0,000	0,000	0,471	-0,471	-100,00	-0,471			
1.1.46	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 25	0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330	-0,330	-100,00	-0,330			
1.1.47	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 29	0,000	0,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,188	-0,188	-100,00	-0,188			
1.1.48	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 32	0,000	0,330	0,000	0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330	-0,330	-100,00	-0,330			
1.1.49	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г. Шарья, ул. 1-й Микрорайон д. 29А	0,000	0,245	0,000	0,000	0,245	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,245	-0,245	-100,00	-0,245			
1.1.50	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35	0,000	0,377	0,000	0,000	0,377	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,377	-0,377	-100,00	-0,377			
1.1.51	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35А	0,000	0,217	0,000	0,000	0,217	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,217	-0,217	-100,00	-0,217			
1.1.52	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ п. Ветлужский, ул. Калинина д. 3	0,000	0,254	0,000	0,000	0,254	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,254	-0,254	-100,00	-0,254			
1.1.53	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г. Шарья, ул. Дружба д. 5	0,000	0,179	0,000	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,179	-0,179	-100,00	-0,179			
1.1.54	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ ф 10-02 то ПС Шкешема	0,000	6,629	1,698	1,698	1,698	0,000	0,000	0,000	0,000	4,932	0,000	1,698	0,000	1,698	4,932	-4,932	-74,39	-4,932			
1.1.55	Реконструкция ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Кадыйский район, возле д. Лукиново	0,000	0,000	3,903	0,000	0,000	0,000	3,903	0,000	0,000	0,000	0,000	3,903	0,000	3,903	0,000	-3,903	3,903	3,903		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.56	Реконструкция ТП-4 (г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая)	0,000	0,000	0,158	0,000	0,000	0,000	0,158	0,000	0,000	0,000	0,000	0,158	0,000	0,158	0,000	-0,158	0,158	0,158		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.57	Реконструкция ТП-2 (г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б")	0,000	0,000	0,211	0,000	0,000	0,000	0,211	0,000	0,000	0,000	0,000	0,211	0,000	0,211	0,000	-0,211	0,211	0,211		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.58	Модернизация ТП- Красная маевка (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160)	0,000	0,000	2,248	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	2,23	2,248	2,234	2,248	2,234	-2,248	2,248	2,248	2,248		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.59	Модернизация ТП-385 (г. Кострома, ул. Костромская, д. 110)	0,000	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	-0,029	0,029	0,029	0,029		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.60	Модернизация ТП-677 (г. Кострома, п. Новый, у дома № 5)	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	-0,043	0,043	0,043	0,043		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.61	Модернизация ТП-678 (г. Кострома, п. Новый, у дома № 4)	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	-0,043	0,043	0,043	0,043		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.62	Модернизация ТП-715 (г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.66)	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	-0,043	0,043	0,043	0,043		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.63	Модернизация ТП-724 (г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.646)	0,000	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044	0,000	0,044	0,000	0,044	0,000	-0,044	0,044	0,044	0,044		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.64	Модернизация ТП-459 (г. Кострома, ул. Волжская 2-я, д.2г)	0,000	0,000	0,903	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026	0,000	0,877	0,903	0,877	0,903	0,877	-0,903	0,903	0,903		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.65	Модернизация ТП-210 (Судисл.р-он, Фалевское с.п.п. Мирный)	0,000	0,000	0,053	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,053	0,000	0,053	0,000	0,053	0,000	-0,053	0,053	0,053	0,053		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.66	Модернизация ТП-255А (г. Кострома, ул. Калининская, д. 61, д.63)	0,000	0,000	0,079	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,064	0,079	0,064	0,079	0,064	-0,079	0,079	0,079		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.67	Модернизация ТП-717 (г. Кострома, проезд Березовый, д.20/20, строение 1)	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,094	0,110	0,094	0,110	0,094	-0,110	0,110	0,110		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.68	Модернизация ТП-722 (г. Кострома, ул. Ново-Полянская, дом 8 строение 1)	0,000	0,000	0,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,062	0,078	0,062	0,078	0,062	-0,078	0,078	0,078		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.69	Реконструкция КЛ-0,4 кВ по г. Шарье (жалой фонд г. Шарья)	0,000	0,000	0,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,342	0,342	0,342	0,342	-0,342	0,342	0,342	0,342		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.70	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на 1-й Сосновый пр. к ж/д № 15,19 и 2-й Сосновый пр. к ж/д № 1,7,9,11 по 3-му	0,000	0,000	0,067	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,067	0,067	0,067	0,067	-0,067	0,067	0,067	0,067		мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.71	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ пристройки ж/д № 22 по ул. Мичурица до ВРУ ж/д № 21/24 по ул. Фестивальная	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	0,027	0,027	0,027	-0,027	0,027	0,027	0,027		мероприятия выполнены после комплексного обследования	

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			План **	Факт ***	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.72	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-394 до ВРУ ж-д № 3 по ул. 3-й Сосновый проезд	0,000	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029				мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.73	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП "Новый"	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008				мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.74	Реконструкция ТП п. Прибрежный	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450				мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.75	Реконструкция ТП г. Кострома ул. Нижняя Дебря, 104	0,000	0,000	3,540	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540				мероприятия выполнены после комплексного обследования
2.	Новое строительство	0,000	2,977	2,561	0,000	0,000	0,000	0,314	0,000	0,904	2,977	1,34	2,561	1,344	2,561	1,344	0,416	-0,416	-13,98	-0,416		
2.1	Строительство ТП в п. Прибрежный (1. перевод населения с ТП-315 на новую ТП, ТМГ 400/6 цена 255тыс руб 2. перевод населения с ТП-669 на новую ТП, мощностью 100кВА ТМГ	0,000	0,944	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,944	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,944	-0,944	-100,00	-0,944		
2.2	Строительство ТП в п. Васильевское (ТП с 2-мя трансформаторами по 400кВА) ТМГ 400/6	0,000	2,033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,033	-2,033	-100,00	-2,033		
2.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина	0,000	0,000	0,314	0,000	0,000	0,000	0,314	0,000	0,000	0,000	0,000	0,314	0,000	0,314	0,000	-0,314	0,314		0,314		
2.4	Воздушная линия электропередач 10 кВ и ТП, Кадыйский р-н., Столнинское с/п, около д. Лужиново	0,000	0,000	0,874	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,874	0,000	0,000	0,874	0,000	0,874	0,000	-0,874	0,874		0,874		
2.5	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-722 до ВРУ-0,4 кВ по адресу: г. Кострома, Рабочий пр-кт, д.11	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	-0,020	0,020		0,020		
2.6	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) (ПНРО)	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	-0,010	0,010		0,010		
2.7	Строительство СТП (тр. ОМ-10), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ к вышке №2 (по адресу: Костромская область, Кадыйский р-н, около д.Лужиново)	0,000	0,000	1,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	-1,342	1,342		1,342		
2.8	Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ до ведомственной ТП (г.Кострома, ул.Юбилейная, 24)	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-0,002	0,002		0,002		
3.	Приобретение объектов основных средств	0,000	0,285	3,977	0,000	0,000	0,000	0,000	0,285	0,016	0,000	3,961	3,977	3,961	3,977	3,961	-3,693	3,693	1296,88	3,693		
3.1	Автомобиль Lada 210740	0,000	0,285	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,285	0,016	0,000	0,000	0,016	0,000	0,016	0,000	0,269	-0,269	-94,38	-0,269		
3.2	Специальное транспортное средство — Автовышка	0,000	0,000	3,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	-3,900	3,900		3,900		
3.3	Вагончик строительный 6*2,4 в ДВП (распашонка)	0,000	0,000	0,061	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	-0,061	0,061		0,061		

Исполнительный директор



Смирнов В.В.