



Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энергосервис" за 2015 год, млн. рублей с НДС


№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2015 год]		Освоено (закрыто и/или выполнено работ), млн. рублей	Выделено (оформлено акты ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Прочные отклонения
			План **	Факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	0,000	18,476	20,948	17,110	17,110	0,000	2,472	13,38%	2,472		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	15,564	19,533	15,695	15,695	0,000	3,969	25,50%	3,969		
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	15,564	19,533	15,695	15,695	0,000	3,969	25,50%	3,969		
1.1.1	г.Шарья Реконструкция ЗТП-6 (строительство отстойки)	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,050	-100,00%	-0,050		
1.1.2	г.Шарья Реконструкция ЗТП-1 (строительство отстойки) площадь отстойки — 16м2	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,050	-100,00%	-0,050		
1.1.3	г.Шарья Реконструкция ЗТП-2 (строительство отстойки) площадь отстойки — 16м2	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,050	-100,00%	-0,050		
1.1.4	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ п.Островское (замена деревянных опор на ж/б — 10 шт., чистка просеки 3 км)	0,000	2,053	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,053	-100,00%	-2,053		
1.1.5	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ ф 10-02 то ГС Шексма, 15км (замена траверс — 25шт., замена на высоковольтный СИП — 15км)	0,000	10,267	0,000	0,000	0,000	0,000	-10,267	-100,00%	-10,267		
1.1.6	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ п.Прибрежный (Замена деревянных опор на ж/б — 5шт., в том числе анкерных — 2шт., замена провода АС на СИП — 2км.)	0,000	1,420	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,420	-100,00%	-1,420		
1.1.7	Замена КЛ от ТП-63 до ВРУ ж/д № 4 по ул. Чайковского, 48м	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,045	-100,00%	-0,045		
1.1.8	Замена КЛ от ТП-28 до ВРУ ж/д № 8 по пр. Строительному, 50м	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,047	-100,00%	-0,047		
1.1.9	Замена КЛ от ТП-46 до ВРУ ж/д №31-а по пр. Текстильщиков, 340м	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,320	-100,00%	-0,320		
1.1.10	Замена КЛ от ТП-47 до ВРУ ж/д №6 по пр. Текстильщиков, 66м	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,062	-100,00%	-0,062		
1.1.11	Замена КЛ от ВРУ под 4 до ВРУ под 7 ж/д № 109 по ул. Советской, 75м	0,000	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,071	-100,00%	-0,071		
1.1.12	Замена КЛ от ТП-56 до ВРУ ж/д №48 по пр. Текстильщиков, 80м	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,075	-100,00%	-0,075		
1.1.13	Замена КЛ от ТП-522 до ВРУ пристройки ж/д № 22 по ул. Мигурицев, 100м	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,094	-100,00%	-0,094		
1.1.14	Замена КЛ от ВРУ прист. ж/д № 22 по ул. Мигурицев до ВРУ ж/д № 20 по ул. Мигурицев, 75м	0,000	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,071	-100,00%	-0,071		
1.1.15	Замена КЛ от ВРУ прист. ж/д №22 по ул. Мигурицев до ВРУ ж/д №22 по ул. Мигурицев, 65м	0,000	0,061	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,061	-100,00%	-0,061		
1.1.16	Замена КЛ от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д №17,19 по ул. Гагарина, 120м	0,000	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,113	-100,00%	-0,113		
1.1.17	Замена КЛ от ТП-134 до ВРУ ж/д №15 по ул. Гагарина, 60м	0,000	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,057	-100,00%	-0,057		
1.1.18	Замена КЛ от ВРУ ж/д №2 по ул.Мигурицев до ВРУ ж/д №22 по ул. 2 Дорежная, 90м	0,000	0,085	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,085	-100,00%	-0,085		
1.1.19	Замена КЛ от ВРУ пристройки ж/д №22 по ул. Мигурицев до ВРУ ж/д №21/24 по ул. Фестивальная,30м	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,028	-100,00%	-0,028		
1.1.20	Замена КЛ от ТП-555 до ВРУ ж/д №15 по пр.Решому (на трассе), 240м	0,000	0,226	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,226	-100,00%	-0,226		
1.1.21	Замена КЛ от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 11,13 по ул. Гагарина, 60м	0,000	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,057	-100,00%	-0,057		
1.1.22	Замена КЛ от ВРУ ж/д №134 до ВРУ ж/д №132 по ул. Ниватской, 65м	0,000	0,061	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,061	-100,00%	-0,061		
1.1.23	г.Шарья Реконструкция ЗТП-12 «Рынок» (ремонт строительной части: ремонт кровли, ремонт пола, строительство отстойки, замена дверей -2х створчатая — 2шт., Источная — 1шт.) площадь кровли -60м2, площадь отстойки — 16м2 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	0,000	0,201	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,201	-100,00%	-0,201		

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2015 год]		Освоено (закрыто) активами выполненными работ, млн. рублей	Выдано (оформлено) активами в эксплуатацию, млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			План **	Факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.24	Реконструкция ЭПП-1 г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А") Установка разрядников.	0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,000	0,030		0,030		
1.1.25	Реконструкция ЭПП-2 «ав. Победы» (г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 Б) Установка разрядников	0,000	0,000	0,009	0,009	0,009	0,000	0,009		0,009		
1.1.26	Реконструкция ЭПП-3 «ИНС» (г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 А) Ремонт строительной части ТП-3 (ремонт полов, кабельных каналов)	0,000	0,000	0,256	0,256	0,256	0,000	0,256		0,256		
1.1.27	Реконструкция ЭПП-12 «Рынок» (г. Шарья, ул. П.Морозова, д. 21, строит. 2) Капитальный ремонт строительной части (полы.) Установка разрядников.	0,000	0,000	0,354	0,354	0,354	0,000	0,354		0,354		
1.1.28	Реконструкция ЭПП-13 (г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А) Установка разрядников. Ремонт ограждений. Ремонт строительной части РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ.	0,000	0,000	0,195	0,195	0,195	0,000	0,195		0,195		
1.1.29	Реконструкция ЭПП-14 (г. Шарья, Базовый проезд, 11Л) Установка разрядников.	0,000	0,000	0,009	0,009	0,009	0,000	0,009		0,009		
1.1.30	Дополнительный подвес СИП 4х185 длиной 150м. по существующим опорам от РУ-0,4кВ ЭПП№6 до опоры №3	0,000	0,000	0,179	0,179	0,179	0,000	0,179		0,179		
1.1.31	Ремонт ЭПП-2 по адресу: г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5, замена дверей, закрытие оконных проемов, полувосстановитом, замена гирлянд, восстановление освещения РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ, Замена защитных ограждений ячеек, ремонт ячеек РУ-0,4 кВ, перекрытие кабельных каналов. Трансформаторная подстанция, общая площадь 390,40 кв.м., лит. У,У1, У2 г.Кострома, ул. Коммунаров,5	0,000	0,000	0,381	0,381	0,381	0,000	0,381		0,381		
1.1.32	Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Левина, 95) Реконструкция РУ-0,4 кВ, замена рубильников на Автоматические выключатели	0,000	0,000	0,073	0,073	0,073	0,000	0,073		0,073		
1.1.33	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ жилого дома Китицкая,7 до ВРУ-0,4кВ Китицкая, 9;	0,000	0,000	0,034	0,034	0,034	0,000	0,034		0,034		
1.1.34	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ жилого дома Китицкая,7 до ВРУ-0,4кВ Китицкая, 9;	0,000	0,000	0,034	0,034	0,034	0,000	0,034		0,034		
1.1.35	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 1с.ш. ТП №535 до ВРУ-0,4кВ Китицкая,7;	0,000	0,000	0,195	0,195	0,195	0,000	0,195		0,195		
1.1.36	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 1с.ш. ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Китицкая,д.3,д.1;	0,000	0,000	0,133	0,133	0,133	0,000	0,133		0,133		
1.1.37	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 1с.ш. ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Китицкая,д.5.	0,000	0,000	0,128	0,128	0,128	0,000	0,128		0,128		
1.1.38	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 2с.ш. ТП №535 до ВРУ-0,4кВ Китицкая,7;	0,000	0,000	0,195	0,195	0,195	0,000	0,195		0,195		
1.1.39	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 2с.ш. ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Китицкая,д.3,д.1;	0,000	0,000	0,133	0,133	0,133	0,000	0,133		0,133		
1.1.40	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 2с.ш. ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Китицкая,д.5;	0,000	0,000	0,128	0,128	0,128	0,000	0,128		0,128		
1.1.41	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ Китицкая,9;	0,000	0,000	0,120	0,120	0,120	0,000	0,120		0,120		
1.1.42	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ Китицкая,9;	0,000	0,000	0,120	0,120	0,120	0,000	0,120		0,120		
1.1.43	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ пр.Студенческий,д.10А;	0,000	0,000	0,065	0,065	0,065	0,000	0,065		0,065		
1.1.44	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ пр.Студенческий,д.10А;	0,000	0,000	0,065	0,065	0,065	0,000	0,065		0,065		
1.1.45	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ пр.Студенческий,д.8;	0,000	0,000	0,077	0,077	0,077	0,000	0,077		0,077		
1.1.46	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ пр.Студенческий,д.8;	0,000	0,000	0,077	0,077	0,077	0,000	0,077		0,077		
1.1.47	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Китицкая,д.1;	0,000	0,000	0,135	0,135	0,135	0,000	0,135		0,135		
1.1.48	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Китицкая,д.1;	0,000	0,000	0,135	0,135	0,135	0,000	0,135		0,135		
1.1.49	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Суслова,5;	0,000	0,000	0,155	0,155	0,155	0,000	0,155		0,155		
1.1.50	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Суслова,5;	0,000	0,000	0,155	0,155	0,155	0,000	0,155		0,155		
1.1.51	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Суслова,5А;	0,000	0,000	0,049	0,049	0,049	0,000	0,049		0,049		
1.1.52	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №535 до ВРУ-0,4кВ ул.Суслова,5А;	0,000	0,000	0,049	0,049	0,049	0,000	0,049		0,049		
1.1.53	Реконструкция КЛ-10кВ от 1с.ш.РУ-10кВ ТП№718 до РУ-10кВ ТП №535;	0,000	0,000	0,764	0,764	0,764	0,000	0,764		0,764		
1.1.54	Реконструкция КЛ-10кВ от 2с.ш. РУ-10кВ ТП№718 до РУ-10кВ ТП №535;	0,000	0,000	0,764	0,764	0,764	0,000	0,764		0,764		
1.1.55	Реконструкция ТП №535 (г.Кострома, ул.Суслова, д.5в)	0,000	0,000	1,113	1,113	1,113	0,000	1,113		1,113		
1.1.56	Реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ до трансформаторов №1, 2	0,000	0,000	0,026	0,026	0,026	0,000	0,026		0,026		
1.1.57	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП №713 до д.7 ул. Клубничной и КЛ-0,4 кВ от д.7 ул. Клубн. до д.16 Студ. пр-д	0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,000	0,150		0,150		
1.1.58	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-255 А до ВРУ ж/д № 61 по ул. Калиновской.	0,000	0,000	0,058	0,058	0,058	0,000	0,058		0,058		
1.1.59	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-255 А до ВРУ ж/д № 63 по ул. Калиновской.	0,000	0,000	0,058	0,058	0,058	0,000	0,058		0,058		

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2015 год]		Освоено (закрыто и/или выполнены работы), млн. рублей	Выдано (оформлено и/или в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Прочные отклонения
			План **	Факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.60	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-255 А до ВРУ ВНС по ул. Калининской.	0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,000	0,010		0,010		
1.1.61	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до ВРУ жилого дома № 31 по Студенческому пр-ду.	0,000	0,000	0,103	0,103	0,103	0,000	0,103		0,103		
1.1.62	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП -54 до ВРУ жилого дома № 33 по ул. Беговой.	0,000	0,000	0,284	0,284	0,284	0,000	0,284		0,284		
1.1.63	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ жилого дома № 35 по ул. Беговой до ВРУ ВНС.	0,000	0,000	0,052	0,052	0,052	0,000	0,052		0,052		
1.1.64	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-722 до ВРУ жилого дома №10, ул. Новополянская.	0,000	0,000	0,111	0,111	0,111	0,000	0,111		0,111		
1.1.65	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-722 до ВРУ жилого дома №8, ул. Новополянская.	0,000	0,000	0,041	0,041	0,041	0,000	0,041		0,041		
1.1.66	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до ВРУ ВНС.	0,000	0,000	0,043	0,043	0,043	0,000	0,043		0,043		
1.1.67	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до ВРУ КНС.	0,000	0,000	0,205	0,205	0,205	0,000	0,205		0,205		
1.1.68	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-722 до ВРУ жилого дома №6/41, ул. Новополянская.	0,000	0,000	0,063	0,063	0,063	0,000	0,063		0,063		
1.1.69	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-722 до ВРУ ВНС.	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003	0,000	0,003		0,003		
1.1.70	Реконструкция ВЛ наруж. освещ. от ТП-714 по ул. Катинской, Бульварной до ул. Профсоюзной.	0,000	0,000	0,428	0,428	0,428	0,000	0,428		0,428		
1.1.71	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, по адресу г. Кострома, Военный городок №1	0,000	0,000	0,006	0,006	0,006	0,000	0,006		0,006		
1.1.72	Реконструкция КЛ от ТП-26 до ТП-722.	0,000	0,000	0,089	0,089	0,089	0,000	0,089		0,089		
1.1.73	Реконструкция КЛ от ТП-579 до ТП-722.	0,000	0,000	0,226	0,226	0,226	0,000	0,226		0,226		
1.1.74	Реконструкция ТП-255а (г. Кострома, ул. Калининская, д.61-63)	0,000	0,000	2,085	2,085	2,085	0,000	2,085		2,085		
1.1.75	Реконструкция ТП-717 ТП-718 (г.Кострома, пер.Березовый, д.20/20, стр.1)	0,000	0,000	3,929	3,929	3,929	0,000	3,929		3,929		
1.1.76	Реконструкция ТП-722 (г. Кострома, ул. Ново-Польская, д.8, стр.1)	0,000	0,000	1,231	1,231	1,231	0,000	1,231		1,231		
1.1.77	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 394 до ВРУ д. по 3-му Сосновому проезду, 12.	0,000	0,000	0,013	0,013	0,013	0,000	0,013		0,013		
1.1.78	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП410 до ВРУ жилого д.№ 13/2 по ул. Профсоюзной.	0,000	0,000	0,026	0,026	0,026	0,000	0,026		0,026		
1.1.79	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-662 до ВРУ г. Кострома, м-н Давыдовский-3, 12 "А"	0,000	0,000	0,039	0,039	0,039	0,000	0,039		0,039		
1.1.80	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-661 до д.24 г. Кострома ул. Индустриальная.	0,000	0,000	0,104	0,104	0,104	0,000	0,104		0,104		
1.1.81	Реконструкция ЛЭП-10 кВ Калининская, д.61.	0,000	0,000	0,480	0,480	0,480	1,000	0,480		0,480		
1.1.82	Реконструкция ТП-385 (г.Кострома, ул. Костромская, д.110)	0,000	0,000	1,412	1,412	1,412	2,000	1,412		1,412		
1.1.83	Реконструкция светодиодные конструкции	0,000	0,000	0,024	0,024	0,024	3,000	0,024		0,024		
1.1.84	Реконструкция сетей энергосбережения, расположенных по адресу: м-н Малышково, Березовый проезд, д.20/20.	0,000	0,000	0,304	0,304	0,304	4,000	0,304		0,304		
1.1.85	Реконструкция сетей энергосбережения, расположенных по адресу: м-н Малышково, Березовый проезд, д.22.	0,000	0,000	0,077	0,077	0,077	5,000	0,077		0,077		
1.1.86	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ д. №6/2 до д.4 по ул. Катинской	0,000	0,000	0,034	0,034	0,034	6,000	0,034		0,034		
1.1.87	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ д.№ 11 до ВРУ д.7/2 ул. Бульварной	0,000	0,000	0,039	0,039	0,039	7,000	0,039		0,039		
1.1.88	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП № 11 до ВРУ д.6г ул. Смоленской	0,000	0,000	0,012	0,012	0,012	8,000	0,012		0,012		
1.1.89	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г.Кострома, Военный городок №1	0,000	0,000	0,038	0,038	0,038	9,000	0,038		0,038		
1.1.90	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 713 к д. № 10, 12 ул. Кигидинской	0,000	0,000	0,159	0,159	0,159	10,000	0,159		0,159		
1.1.91	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП № 713 до д.14 Студ. пр-д.	0,000	0,000	0,156	0,156	0,156	11,000	0,156		0,156		
1.1.92	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ № 6 до ВРУ ул. Смоленск.	0,000	0,000	0,017	0,017	0,017	12,000	0,017		0,017		
1.1.93	Реконструкция КЛ-0,4 кВ к д. № 3 г. Кострома, ул. Бульварная.	0,000	0,000	0,108	0,108	0,108	13,000	0,108		0,108		
1.1.94	Реконструкция ТП-650 (п. Учхоза «Костромской»)	0,000	0,000	0,467	0,467	0,467	14,000	0,467		0,467		
1.1.95	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, жилой фонд ул.50 лет Советской власти, 39	0,000	0,000	0,025	0,025	0,025	15,000	0,025		0,025		
1.1.96	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, жилой фонд ул.50 лет Советской власти, 45	0,000	0,000	0,013	0,013	0,013	16,000	0,013		0,013		
1.1.97	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, жилой фонд ул.50 лет Советской власти, д.29	0,000	0,000	0,023	0,023	0,023	17,000	0,023		0,023		

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (2015 год)		Освоено (закрываются выполненные работы, млн. рублей)	Введено (оформлено) активно вводимых объектов, млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			План **	Факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов
1.1.98	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, жилой фонд ул.Юбилейная, д. 7	0,000	0,000	0,025	0,025	0,025	18,000	0,025		0,025		
1.1.99	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, жилой фонд, п.Ветлужский, ул.Дружба, д.№6	0,000	0,000	0,013	0,013	0,013	19,000	0,013		0,013		
1.1.100	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, жилой фонд, ул. 1-й Микрорайон, д.№29	0,000	0,000	0,014	0,014	0,014	20,000	0,014		0,014		
1.1.101	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, п. Ветлужский, жилой фонд ул. Дружба, д.2	0,000	0,000	0,013	0,013	0,013	21,000	0,013		0,013		
1.1.102	Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Шарья, п. Ветлужский, жилой фонд ул. Юбилейная, д.4	0,000	0,000	0,013	0,013	0,013	22,000	0,013		0,013		
1.1.103	Реконструкция линий эл.передач 0,4 кВ г. Шарья	0,000	0,000	0,374	0,374	0,374	23,000	0,374		0,374		
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000	0,000		0,000		
1.2.1.	Объект 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000		0,000		
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	0,000		0,000		
1.3.1.	Объект 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	0,000		0,000		
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,000	0,000		0,000		
1.4.1.	Объект 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000		0,000		
2.	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	0,000		0,000		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,000	0,000		0,000		
2.1.1.	Объект 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,000	0,000		0,000		
2.	Прочее новое строительство	0,000	2,732	1,355	1,355	1,355	0,000	-1,376	-50,38%	-1,376		
2.1	ТП-2 «Парикская коммута» строительство двух КЛ-6кВ (950м каждая)	0,000	2,732	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,732	-100,00%	-2,732		
2.2	Строительство кабельной перемычки 6 кВ в ГРУ-6 кВ ШПЭЦ от ф. 637 до свободного масляного выключателя.	0,000	0,000	0,060	0,060	0,060	0,000	0,060		0,060		
2.3	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.17	0,000	0,000	0,202	0,202	0,202	0,000	0,202		0,202		
2.4	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.21	0,000	0,000	0,177	0,177	0,177	0,000	0,177		0,177		
2.5	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.32	0,000	0,000	0,138	0,138	0,138	0,000	0,138		0,138		
2.6	Строительство сетей уличного освещения от КТП-7 п.Варакинский	0,000	0,000	0,432	0,432	0,432						
2.7	Строительство сетей уличного освещения от КТП-8 п.Варакинский	0,000	0,000	0,347	0,347	0,347	0,000	0,347		0,347		
3.	Приобретение объектов основных средств.	0,000	0,180	0,060	0,060	0,060	0,000	-0,120	-66,69%	-0,120		
	Справочно											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		

Исполнительный директор

 Смирнов В.В.