

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "ЭК Энергосервис"
И.И. Савицкий



Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энергосервис" за 3 квартал 2016 г, млн. рублей с НДС

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)								Освоено (скрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Послево (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				
			Июль		Авг.		Сентяб.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			План **	Факт ***	План	Факт	План	Факт	План	Факт								уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД	уточнения стоимости по результатам запусков объектов	
	ВСЕГО	0,000	19,928	7,545	1,698	1,698	1,601	4,586	3,107	1,261	13,522	0,000	7,529	4,586	7,529	4,586	12,383	-12,383	-62,14	-12,383
I	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	16,666	6,311	1,698	1,698	1,601	4,272	2,822	0,342	10,544	0,000	6,311	4,272	6,311	4,272	10,354	-10,354	-62,13	-10,354
1.1	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности	0,000	16,666	6,311	1,698	1,698	1,601	4,272	2,822	0,342	10,544	0,000	6,311	4,272	6,311	4,272	10,354	-10,354	-62,13	-10,354
1.1.1	Реконструкция ТП-678 (замена выключателей нагрузки бАВ — бит и ячекс - бит)	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,238	-0,238	-100,00	-0,238
1.1.2	Реконструкция ТП-678 (замена выключателей нагрузки бАВ - бит и ячекс — бит)	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,238	-0,238	-100,00	-0,238
1.1.3	Реконструкция ТП-2 «Парикская коммуна» (РУ-6 кВ, замена масляных выключателей ВПГ-10 бит)	0,000	0,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,342	-0,342	-100,00	-0,342
1.1.4	Реконструкция ТП-2 «Парикская коммуна» (РУ-0,4 кВ, установка приборов учета с системой АСКУЭ, счетчик Меркурий ART-031QRSIDN - 18 шт., шлюз — 2шт, ТТ 200/5 — 54 шт.)	0,000	0,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,460	-0,460	-100,00	-0,460
1.1.5	Реконструкция ТП-2 «Парикская коммуна» (строительная часть: ремонт кровли площадь - 390м2, замена 2-х створчатых дверей — 4шт, строительство отстойника площадью - 41м2, закрытие кабельных каналов метал. Листами площадью — 25м2, ремонт помещений РУ-0,4кВ)	0,000	0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,351	-0,351	-100,00	-0,351
1.1.6	Реконструкция ТП-2 «Парикская коммуна» (замена трансформаторов: ТМГ 1000/6 цена-550тыс.руб — шт., ТМГ 630/6 цена 399тыс.руб — шт.)	0,000	1,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,194	-1,194	-100,00	-1,194
1.1.7	Реконструкция сетей электрообеспечения ВЛ-0,4кВ г. Шарья ул. Парашютная	0,000	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,099	-0,099	-100,00	-0,099
1.1.8	г.Шарья Замена КЛ-6кВ от ТП-2 до ТП-1, 500м	0,000	0,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,505	-0,505	-100,00	-0,505
1.1.9	Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ жд №6 Молодой горы, 220м	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,207	-0,207	-100,00	-0,207
1.1.10	Замена КЛ от ВРУ жд №7 по ул.Гагарина до ВРУ жд №128 по ул.Советской, 85м	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	-0,080	-100,00	-0,080
1.1.11	Замена КЛ от ТП-104 до ВРУ жд № 26 по ул. Пролетарской, 120м	0,000	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,113	-0,113	-100,00	-0,113
1.1.12	Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ жд №9 по Шемоницкое, 55м	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	-0,052	-100,00	-0,052
1.1.13	Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ жд №48 по ул. Центральная, 150м	0,000	0,141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,141	-0,141	-100,00	-0,141
1.1.14	Замена КЛ от ТП-299 до ВРУ жд №215-17 по ул. Сутягина, 125м	0,000	0,118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,118	-0,118	-100,00	-0,118
1.1.15	Замена КЛ от ПИВ-1758 до ВРУ жд №8 по Галицкому, 42м	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	-0,040	-100,00	-0,040
1.1.16	Замена КЛ от ПИВ-1758 до ВРУ жд №8 по Галицкому, 25м	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	-0,024	-100,00	-0,024
1.1.17	Замена КЛ от ВРУ жд №37-а по ул. Димитрова до ВРУ жд №22 по ул. Сутягина, 140м	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	-0,132	-100,00	-0,132
1.1.18	Замена КЛ от ТП-514 до ВРУ жд № 8 по ул. Боровой, 310м	0,000	0,292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,292	-0,292	-100,00	-0,292
1.1.19	Замена КЛ от ВРУ жд №28 до ВРУ жд №30 по ул. Фестивальной, 100м	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094	-0,094	-100,00	-0,094
1.1.20	Замена КЛ от ТП-458 до ВРУ жд №30 по ул. Боровой, 140м	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	-0,132	-100,00	-0,132
1.1.21	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 1 жд № 20 по ул. Волжской, 200м	0,000	0,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,188	-0,188	-100,00	-0,188
1.1.22	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 2 жд № 20 по ул. Волжской, 60м	0,000	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,057	-0,057	-100,00	-0,057
1.1.23	Замена КЛ от ВРУ №1 до ВРУ №2 жд № 20 по ул. Волжской, 80м	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	-0,075	-100,00	-0,075
1.1.24	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ жд № 20 по ул. Волжская с выносом, 220м	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,207	-0,207	-100,00	-0,207
1.1.25	Замена КЛ от ВРУ жд №4а до ВРУ жд №9 по ул. Мещуринск, 40м	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038	-0,038	-100,00	-0,038
1.1.26	Замена КЛ от ВРУ жд №2 9-а до ВРУ жд 3-а по пр. Мещуринск, 55м	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	-0,052	-100,00	-0,052
1.1.27	Замена КЛ от ТП-247 до ВРУ жд №2 по ул.Мещуринск, 160м	0,000	0,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,151	-0,151	-100,00	-0,151
1.1.28	Замена КЛ от ТП-389 до ВРУ жд №128 по пр. Мира, 130м	0,000	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,122	-0,122	-100,00	-0,122
1.1.29	Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ жд №37-а по ул. Димитрова, 155м	0,000	0,146	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,146	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,146	-0,146	-100,00	-0,146
1.1.30	Замена КЛ от ТП-368 до ВРУ жд №4246 по ул.Симоницкого, 290м	0,000	0,273	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,273	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,273	-0,273	-100,00	-0,273
1.1.31	Замена КЛ от ТП-419 до ВРУ жд №14 по ул. Индустриальной, 350м	0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330	-0,330	-100,00	-0,330
1.1.32	Замена КЛ от ТП-506 до ВРУ жд №13 по ул. 5 Рабочая, 75м	0,000	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,071	-0,071	-100,00	-0,071
1.1.33	Замена КЛ от ТП-286 до ВРУ жд № 62 по ул. Никитской, 110м	0,000	0,104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,104	-0,104	-100,00	-0,104
1.1.34	Замена КЛ от ТП-293 до ВРУ жд № 6 по ул. Скорцова, 50м	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	-0,047	-100,00	-0,047
1.1.35	Замена КЛ от ВРУ жд № 114 до ВРУ жд № 116 по ул. Никитской, 80м	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	-0,075	-100,00	-0,075
1.1.36	Замена КЛ от ВРУ жд № 118 до ВРУ жд №116 по ул. Никитской, 80м	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	-0,075	-100,00	-0,075
1.1.37	Замена КЛ от ТП-368 до ВРУ жд №197-а по ул. Шахова, 55м	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	-0,080	-100,00	-0,080
1.1.38	Замена КЛ от ВРУ жд № 183 до ВРУ жд №197-а по ул. Шахова, 145м	0,000	0,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,137	-0,137	-100,00	-0,137
1.1.39	Замена КЛ от ТП-394 до ВРУ жд №3 по ул. 3-й Союзный пр., 50м	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	-0,047	-100,00	-0,047
1.1.40	Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0,4 на жд № 1,7,9,11 по 3-му Сосновому пр., 40м	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038	-0,038	-100,00	-0,038
1.1.41	Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0,4 уличного освещения на район 1-го, 2-го и 3-го Соснового пр., 30м	0,000																		

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало Года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрото востановлено)		Выдано (оформлено востановлено)		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			План **	Факт ***	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения сметы по результатам утверждения ПСЭ		уточнения сметы по результатам закупок подряд
1.1.49	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 1-й Микрорайон д. 29А	0,000	0,245	0,000	0,000	0,000	0,245	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,245	-0,245	-100,00	-0,245		
1.1.50	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35	0,000	0,377	0,000	0,000	0,000	0,377	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,377	-0,377	-100,00	-0,377		
1.1.51	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35А	0,000	0,217	0,000	0,000	0,000	0,217	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,217	-0,217	-100,00	-0,217		
1.1.52	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Ветлужский, ул. Калинина д. 3	0,000	0,254	0,000	0,000	0,000	0,254	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,254	-0,254	-100,00	-0,254		
1.1.53	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 5	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,179	-0,179	-100,00	-0,179		
1.1.54	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ ф 10-02 по ПС Шексма	0,000	6,629	1,698	1,698	1,698	0,000	0,000	0,000	0,000	4,932	1,698	0,000	1,698	0,000	0,000	4,932	-4,932	-74,39	-4,932		
1.1.55	Реконструкция ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Кадышский район, возле д. Лужавино	0,000	0,000	3,903	0,000	0,000	0,000	3,903	0,000	0,000	0,000	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	-3,903	3,903		3,903	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.56	Реконструкция ТП-4 (г. Шарья, п. Новый, ул. Впшевская)	0,000	0,000	0,158	0,000	0,000	0,000	0,158	0,000	0,000	0,000	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	-0,158	0,158		0,158	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.57	Реконструкция ТП-2 (г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б")	0,000	0,000	0,211	0,000	0,000	0,000	0,211	0,000	0,000	0,000	0,211	0,211	0,211	0,211	0,211	-0,211	0,211		0,211	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.58	Модернизация ТП- Красная маска (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160)	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	-0,015	0,015		0,015	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.59	Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул. Костромская, д. 110)	0,000	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	-0,029	0,029		0,029	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.60	Модернизация ТП-677 (г. Кострома, п. Новый, у дома № 5)	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	0,043	-0,043	0,043		0,043	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.61	Модернизация ТП-678 (г. Кострома, п. Новый, у дома № 4)	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	0,043	-0,043	0,043		0,043	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.62	Модернизация ТП-715 (г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.66)	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	0,043	0,000	0,043	-0,043	0,043		0,043	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.63	Модернизация ТП-724 (г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.646)	0,000	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044	0,000	0,044	0,000	0,044	0,000	0,044	-0,044	0,044		0,044	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.64	Модернизация ТП-459 (г.Кострома,ул.Волжская 2-я, д.2г)	0,000	0,000	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026	0,000	0,026	0,000	0,026	0,000	0,026	-0,026	0,026		0,026	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.65	Модернизация ТП-210 (Судисл.р-он,Фадеевское с.п.п.Мирный)	0,000	0,000	0,053	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,053	0,000	0,053	0,000	0,053	0,000	0,053	-0,053	0,053		0,053	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.66	Модернизация ТП-255А (г.Кострома, ул. Калининская, д. 61, д.63)	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	-0,015	0,015		0,015	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.67	Модернизация ТП-717 (г.Кострома, проезд Березовый, д.20/20, строение 1)	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	-0,015	0,015		0,015	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
1.1.68	Модернизация ТП-722 (г.Кострома, ул.Ново-Полдская, дом 8 строение 1)	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	-0,015	0,015		0,015	мероприятия выполнены после комплексного обследования	
2.	Новое строительство	0,000	2,977	1,217	0,000	0,000	0,000	0,314	0,000	0,904	2,977	0,000	1,217	0,314	1,217	0,314	1,760	-1,760	-200,000	-1,760		
2.1	Строительство ТП в п.Прибрежный (1. перевод населения с ТП-315 на новую ТП,ТМГ 400/6 цена:255тыс.руб.2.перевод населения с ТП-669 на новую ТП, мощностью 100кВА ТМГ)	0,000	0,944	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,944	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,944	-0,944	-100,00	-0,944		
2.2	Строительство ТП в п.Васильевское (ТП с 2-мя трансформаторами по 400кВА) ТМГ 400/6	0,000	2,033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,033	-2,033	-100,00	-2,033		
2.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маска" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина	0,000	0,000	0,314	0,000	0,000	0,000	0,314	0,000	0,000	0,000	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	-0,314	0,314		0,314		
2.4	Воздушная линия электропередач 10 кВ и ТП, Кадышский р-н., Столбическое с/п, около д. Лужавино	0,000	0,000	0,874	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,874	0,000	0,874	0,000	0,874	0,000	0,874	-0,874	0,874		0,874		
2.5	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-722 до ВРУ-0,4 кВ по адресу: Кострома, Рабочий пр-кт, д.11	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	-0,020	0,020		0,020		
2.6	Строительство кабельная линия 0,4 кВ, г.Кострома, п.Новый, напряжение д.3	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	-0,010	0,010		0,010		
3.	Приобретение объектов основных средств	0,000	0,285	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,285	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,269	-0,269	-94,38	-0,269		
3.1.	Автомобиль Lada 210740	0,000	0,285	0,016					0,285	0,016				0,000	0,000	0,000	0,269	-0,269	-94,38	-0,269		