



Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энергосервис" за 2016 г, млн. рублей с НДС

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016 год]		Освоено (закрыты акты выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено акты ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн. рублей	%	в том числе за счет		
			План **	Факт ***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
	ВСЕГО	0,000	19,928	20,643	20,643	20,643	-0,715	0,715	3,59	0,715		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	16,666	14,104	14,104	14,104	2,561	-2,561	-15,37	-2,561		
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	16,666	14,104	14,104	14,104	2,561	-7,023	-15,37	-2,561		
1.1.1	Реконструкция ТП-677(замена выключателей нагрузки 6кВ — 6шт и ячеек - 6шт)	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,238	-0,238	-100,00	-0,238		
1.1.2	Реконструкция ТП-678(замена выключателей нагрузки 6кВ 6шт и ячеек — 6шт)	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,238	-0,238	-100,00	-0,238		
1.1.3	Реконструкция ТП-2 «Парижская коммуна» (РУ-6 кВ, замена масляных выключателей ВВП-10 6шт)	0,000	0,342	0,000	0,000	0,000	0,342	-0,342	-100,00	-0,342		
1.1.4	Реконструкция ТП-2 «Парижская коммуна» (РУ-0,4 кВ, установка приборов учета с системой АСКУЭ, э.счетчик Меркурий ART-03 PQRSIDN - 18 шт., шлюз — 2шт, ТТ 200/5 — 54 шт.)	0,000	0,460	0,000	0,000	0,000	0,460	-0,460	-100,00	-0,460		
1.1.5	Реконструкция ТП-2 «Парижская коммуна» (строительная часть: ремонт кровли площадь - 390м2, замена 2-х створчатых дверей — 4шт, строительство отмостки площадь - 41м2, закрытие кабельных каналов метал. Листами площадь — 25м2, ремонт помещений РУ-0,4кВ)	0,000	0,351	0,000	0,000	0,000	0,351	-0,351	-100,00	-0,351		
1.1.6	Реконструкция ТП-2 «Парижская коммуна» (замена трансформаторов:ТМГ 1000/6 цена:550тыс.руб — 1шт.,ТМГ 630/6 цена 399тыс.руб — 1шт.)	0,000	1,194	0,000	0,000	0,000	1,194	-1,194	-100,00	-1,194		
1.1.7	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ г. Шарья ул. Парашютная	0,000	0,099	0,000	0,000	0,000	0,099	-0,099	-100,00	-0,099		
1.1.8	г.Шарья Замена КЛ-6кВ от ЗТП-2 до ЗТП-1, 500м	0,000	0,505	0,000	0,000	0,000	0,505	-0,505	-100,00	-0,505		
1.1.9	Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №6 Молочной горе, 220м	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,207	-0,207	-100,00	-0,207		
1.1.10	Замена КЛ от ВРУ ж/д №7 по ул.Гагарина до ВРУ ж/д №128 по ул.Советской, 85м	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,080	-0,080	-100,00	-0,080		
1.1.11	Замена КЛ от ТП-104 до ВРУ ж/д № 26 по ул. Проселочной,120м	0,000	0,113	0,000	0,000	0,000	0,113	-0,113	-100,00	-0,113		
1.1.12	Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ ж/д №9 по Щемилровке, 55м	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,052	-0,052	-100,00	-0,052		
1.1.13	Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №48 по ул. Центральная, 150м	0,000	0,141	0,000	0,000	0,000	0,141	-0,141	-100,00	-0,141		
1.1.14	Замена КЛ от ТП-299 до ВРУ ж/д №215-17 по ул. Сутырина, 125м	0,000	0,118	0,000	0,000	0,000	0,118	-0,118	-100,00	-0,118		
1.1.15	Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 42м	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,040	-0,040	-100,00	-0,040		
1.1.16	Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ ж/д №8 по Глазковскому, 25м	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,024	-0,024	-100,00	-0,024		
1.1.17	Замена КЛ от ВРУ ж/д №37-а по ул. Димитрова до ВРУ ж/д №22 по ул. Сутырина, 140м	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,132	-0,132	-100,00	-0,132		
1.1.18	Замена КЛ от ТП-514 до ВРУ ж/д № 8 по ул. Боровой, 310м	0,000	0,292	0,000	0,000	0,000	0,292	-0,292	-100,00	-0,292		
1.1.19	Замена КЛ от ВРУ ж/д №28 до ВРУ ж/д №30 по ул. Фестивальной, 100м	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,094	-0,094	-100,00	-0,094		
1.1.20	Замена КЛ от ТП-458 до ВРУ ж/д №30 по ул. Боровой, 140м	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,132	-0,132	-100,00	-0,132		
1.1.21	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 1 ж/д № 20 по ул. Волжской, 200м	0,000	0,188	0,000	0,000	0,000	0,188	-0,188	-100,00	-0,188		
1.1.22	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 2 ж/д № 20 по ул. Волжской, 60м	0,000	0,057	0,000	0,000	0,000	0,057	-0,057	-100,00	-0,057		
1.1.23	Замена КЛ от ВРУ №1 до ВРУ №2 ж/д № 20 по ул. Волжской, 80м	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,075	-0,075	-100,00	-0,075		
1.1.24	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ ж/д № 20 по ул. Волжская с магазином, 220м	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,207	-0,207	-100,00	-0,207		
1.1.25	Замена КЛ от ВРУ ж/д №9-а до ВРУ ж/д №9 по ул. Мичуринцев, 40м	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,038	-0,038	-100,00	-0,038		
1.1.26	Замена КЛ от ВРУ ж/д №2 9-а до ВРУ ж/д 3-а по пр. Мичуринцев, 55м	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,052	-0,052	-100,00	-0,052		
1.1.27	Замена КЛ от ТП-247 до ВРУ ж/д №2 по ул. Мичуринцев, 160м	0,000	0,151	0,000	0,000	0,000	0,151	-0,151	-100,00	-0,151		
1.1.28	Замена КЛ от ТП-389 до ВРУ ж/д №128 по пр. Мира, 130м	0,000	0,122	0,000	0,000	0,000	0,122	-0,122	-100,00	-0,122		

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало Года *	Объем финансирования [2016 год]		Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн. рублей	%	в том числе за счет		
			План **	Факт ***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
1.1.29	Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ ж/д №37-а по ул. Димитрова, 155м	0,000	0,146	0,000	0,000	0,000	0,146	-0,146	-100,00	-0,146		
1.1.30	Замена КЛ от ТП-368 до ВРУ ж/д №42/46 по ул. Симановского, 290м	0,000	0,273	0,000	0,000	0,000	0,273	-0,273	-100,00	-0,273		
1.1.31	Замена КЛ от ТП-419 до ВРУ ж/д №14 по ул. Индустриальной, 350м	0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,330	-0,330	-100,00	-0,330		
1.1.32	Замена КЛ от ТП-506 до ВРУ ж/д №13 по ул. 5 Рабочая, 75м	0,000	0,071	0,000	0,000	0,000	0,071	-0,071	-100,00	-0,071		
1.1.33	Замена КЛ от ТП-286 до ВРУ ж/д № 62 по ул. Никитской, 110м	0,000	0,104	0,000	0,000	0,000	0,104	-0,104	-100,00	-0,104		
1.1.34	Замена КЛ от ТП-293 до ВРУ ж/д № 6 по ул. Скворцова, 50м	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,047	-0,047	-100,00	-0,047		
1.1.35	Замена КЛ от ВРУ ж/д № 114 до ВРУ ж/д № 116 по ул. Никитской, 80м	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,075	-0,075	-100,00	-0,075		
1.1.36	Замена КЛ от ВРУ ж/д № 118 до ВРУ ж/д №116 по ул. Никитской, 80м	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,075	-0,075	-100,00	-0,075		
1.1.37	Замена КЛ от ТП-366 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 85м	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,080	-0,080	-100,00	-0,080		
1.1.38	Замена КЛ от ВРУ ж/д № 183 до ВРУ ж/д №197-а по ул. Шагова, 145м	0,000	0,137	0,000	0,000	0,000	0,137	-0,137	-100,00	-0,137		
1.1.39	Замена КЛ от ТП-394 до ВРУ ж/д №3 по ул. 3-й Сосновый пр., 50м	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,047	-0,047	-100,00	-0,047		
1.1.40	Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0,4 на ж/дома № 1,7,9,11 по 3-му Сосновому пр., 40м	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,038	-0,038	-100,00	-0,038		
1.1.41	Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0,4 уличного освещения на район 1-го, 2-го и 3-го Соснового пр., 30м	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,028	-0,028	-100,00	-0,028		
1.1.42	Замена КЛ от ТП-395 до опоры ВЛ-0,4 на ж/д № 16,21 по 2-му Сосновому пр. и ж/д №13,19 по 1-му Сосновому пр. и от ТП-395 до опоры ВЛ-0,4 на ж/д 15, 19 по 2-му Сосновому пр., 20м	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000	0,019	-0,019	-100,00	-0,019		
1.1.43	Замена КЛ от ТП-303 до ВРУ ж/д № 37 по ул. Полянская, 130м	0,000	0,122	0,000	0,000	0,000	0,122	-0,122	-100,00	-0,122		
1.1.44	Замена КЛ от ВРУ ж/д № 36 до ВРУ ж/д № 29/34 по ул. Полянская, 120м	0,000	0,113	0,000	0,000	0,000	0,113	-0,113	-100,00	-0,113		
1.1.45	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 21	0,000	0,471	0,000	0,000	0,000	0,471	-0,471	-100,00	-0,471		
1.1.46	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 25	0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,330	-0,330	-100,00	-0,330		
1.1.47	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 29	0,000	0,188	0,000	0,000	0,000	0,188	-0,188	-100,00	-0,188		
1.1.48	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 32	0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,330	-0,330	-100,00	-0,330		
1.1.49	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 1-й Микрорайон д. 29А	0,000	0,245	0,000	0,000	0,000	0,245	-0,245	-100,00	-0,245		
1.1.50	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35	0,000	0,377	0,000	0,000	0,000	0,377	-0,377	-100,00	-0,377		
1.1.51	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 35А	0,000	0,217	0,000	0,000	0,000	0,217	-0,217	-100,00	-0,217		
1.1.52	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ в Велужский, ул. Калинин д. 3	0,000	0,254	0,000	0,000	0,000	0,254	-0,254	-100,00	-0,254		
1.1.53	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 5	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000	0,179	-0,179	-100,00	-0,179		
1.1.54	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ ф 10-02 то ПС Шексма	0,000	6,629	1,698	1,698	1,698	4,932	-4,932	-74,39	-4,932		
1.1.55	Реконструкция ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Кадыйский район, возле д. Лужиново	0,000	0,000	3,903	3,903	3,903	-3,903	3,903		3,903		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.56	Реконструкция ТП-4 (г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая)	0,000	0,000	0,158	0,158	0,158	-0,158	0,158		0,158		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.57	Реконструкция ТП-2 (г. Шарья, п. Велужский, м-н Победы, дом 1 "Б")	0,000	0,000	0,211	0,211	0,211	-0,211	0,211		0,211		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.58	Модернизация ТП- Красная маевка (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160)	0,000	0,000	2,248	2,248	2,248	-2,248	2,248		2,248		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.59	Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул. Костромская, д. 110)	0,000	0,000	0,029	0,029	0,029	-0,029	0,029		0,029		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.60	Модернизация ТП-677 (г. Кострома, п. Новый, у дома № 5)	0,000	0,000	0,043	0,043	0,043	-0,043	0,043		0,043		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.61	Модернизация ТП-678 (г. Кострома, п. Новый, у дома № 4)	0,000	0,000	0,043	0,043	0,043	-0,043	0,043		0,043		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.62	Модернизация ТП-715 (г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.66)	0,000	0,000	0,043	0,043	0,043	-0,043	0,043		0,043		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.63	Модернизация ТП-724 (г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.64б)	0,000	0,000	0,044	0,044	0,044	-0,044	0,044		0,044		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.64	Модернизация ТП-459 (г.Кострома,ул.Волжская 2-я, д.2г)	0,000	0,000	0,903	0,903	0,903	-0,903	0,903		0,903		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.65	Модернизация ТП-210 (Судисл.р-он, Фадеевское с.п.п.Мирный)	0,000	0,000	0,053	0,053	0,053	-0,053	0,053		0,053		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.66	Модернизация ТП-255А (г.Кострома, ул. Калиновская, д.61, д.63)	0,000	0,000	0,079	0,079	0,079	-0,079	0,079		0,079		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.67	Модернизация ТП-717 (г.Кострома, проезд Березовый, д.20/20, строение 1)	0,000	0,000	0,110	0,110	0,110	-0,110	0,110		0,110		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.68	Модернизация ТП-722 (г.Кострома, ул.Ново-Полянская, дом 8 строение 1)	0,000	0,000	0,078	0,078	0,078	-0,078	0,078		0,078		мероприятия выполнены после комплексного обследования

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016 год]		Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн. рублей	%	в том числе за счет		
			План **	Факт ***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
1.1.69	Реконструкция КЛ-0,4 кВ по г. Шарья (жилой фонд г. Шарья)	0,000	0,000	0,342	0,342	0,342	-0,342	0,342		0,342		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.70	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на 1-й Сосновый пр. к ж/д 15.19 и 2-й Сосновый пр. к ж/д № 1,7,9,11 по 3-му	0,000	0,000	0,067	0,067	0,067	-0,067	0,067		0,067		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.71	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ пристройки ж/д № 22 по ул. Мичуринцев до ВРУ ж/д № 21/24 по ул. Фестивальная	0,000	0,000	0,027	0,027	0,027	-0,027	0,027		0,027		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.72	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-394 до ВРУ ж-д № 3 по ул. 3-й Сосновый проезд	0,000	0,000	0,029	0,029	0,029	-0,029	0,029		0,029		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.73	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП "Новый"	0,000	0,000	0,008	0,008	0,008	-0,008	0,008		0,008		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.74	Реконструкция ТП п. Прибрежный	0,000	0,000	0,450	0,450	0,450	-0,450	0,450		0,450		мероприятия выполнены после комплексного обследования
1.1.75	Реконструкция ТП г.Кострома ул. Нижняя Дебря,104	0,000	0,000	3,540	3,540	3,540	-3,540	3,540		3,540		мероприятия выполнены после комплексного обследования
2.	Новое строительство	0,000	2,977	2,561	2,561	2,561	0,416	-0,416	-13,98	-0,416		
2.1	Строительство ТП в п.Прибрежный (1. перевод населения с ТП-315 на новую ТП ТМГ 400/6 цена:255тыс.руб 2. перевод населения с ТП-669 на новую ТП, мощностью 100кВА ТМГ	0,000	0,944	0,000	0,000	0,000	0,944	-0,944	-100,00	-0,944		
2.2	Строительство ТП в п.Васильевское (ТП с 2-мя трансформаторами по 400кВА) ТМГ 400/6	0,000	2,033	0,000	0,000	0,000	2,033	-2,033	-100,00	-2,033		
2.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП "Красная маевка" до газовой котельной, расположенной в р-не д.154 по ул.Ленина	0,000	0,000	0,314	0,314	0,314	-0,314	0,314		0,314		
2.4	Воздушная линия электропередач 10 кВ и ТП, Кадынский р-н., Столпниское с/п, около д. Лужиново	0,000	0,000	0,874	0,874	0,874	-0,874	0,874		0,874		
2.5	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-722 до ВРУ-0,4 кВ по адресу г. Кострома, Рабочий пр-кт, д.11	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	-0,020	0,020		0,020		
2.6	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) (ПИР)	0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	-0,010	0,010		0,010		
2.7	Строительство СТП (пр. ОМ-10), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ к вышке №2 (по адресу: Костромская область, Кадынский р-н, около д.Лужиново)	0,000	0,000	1,342	1,342	1,342	-1,342	1,342		1,342		
2.8	Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ до ведомственной ТП (г.Кострома, ул.Юбилейная, 24)	0,000	0,000	0,002	0,002	0,002	-0,002	0,002		0,002		
3.	Приобретение объектов основных средств	0,000	0,285	3,977	3,977	3,977	-3,693	3,693	1296,88	3,693		
3.1.	Автомобиль Lada 210740	0,000	0,285	0,016	0,016	0,016	0,269	-0,269	-94,38	-0,269		
3.2.	Специальное транспортное средство — Автовышка	0,000		3,900	3,900	3,900	-3,900	3,900		3,900		
3.3.	Вагончик строительный 6*2,4 в ДВП (распашонка)	0,000		0,061	0,061	0,061	-0,061	0,061		0,061		

Исполнительный директор



Смирнов В.В.