Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "УК Русэнергокапитал"
И.И. Самарина
(подпись)
"10" ноября 2016 года
МП

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Энергосервис" в отчетном году (3 квартал 2016 года)

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов													
																						генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи					
		всего	ПИР	СМР	оборудо-вание и мате-Риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудо-вание и мате-Риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудо-вание и мате-Риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудо-вание и мате-Риалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	норма-тивный срок службы, лет	мощ-ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуа-тацию	норма-тивный срок службы, лет	коли-чество и марка силовых транс-формато-ров, шт.	мощ-ность, МВА	год ввода в эксплуа-тацию	норма-тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя-жен-ность, км	иные объекты
	ВСЕГО	3,107	0,141	0,423	2,258	0,285	1,261	0,030	0,243	0,972	0,016	-1,846	-0,111	-0,180	-1,286	-0,269	1,261	0,030	0,243	0,972	0,016			0,000	0,000			0,000	0,001			0,000	0,000	0,533	0,000
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,822	0,141	0,423	2,258	0,000	0,342	0,000	0,068	0,273	0,000	-2,481	-0,141	-0,355	-1,985	0,000	0,342	0,000	0,068	0,273	0,000			0,000	0,000			0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,822	0,141	0,423	2,258	0,000	0,342	0,000	0,068	0,273	0,000	-2,481	-0,141	-0,355	-1,985	0,000	0,342	0,000	0,068	0,273	0,000			0,000	0,000			0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1	Реконструкция ТП-677(замена выключателей нагрузки 6кВ — 6шт и ячеек - 6шт)	0,238	0,012	0,036	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,238	-0,012	-0,036	-0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.2	Реконструкция ТП-678(замена выключателей нагрузки 6кВ - 6шт и ячеек — 6шт)	0,238	0,012	0,036	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,238	-0,012	-0,036	-0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.3	Реконструкция ТП-2 «Парижская коммуна» (РУ-6 кВ, замена масляных выключателей ВПГ-10 6шт)	0,342	0,017	0,051	0,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,342	-0,017	-0,051	-0,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.4	Реконструкция ТП-2 «Парижская коммуна» (РУ-0,4 кВ, установка приборов учета с системой АСКУЭ,эл.счетчик Меркурий ART-03 PQRSIDN - 18 шт.,шлюз — 2шт, ТТ 200/5 — 54 шт.)	0,460	0,023	0,069	0,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,460	-0,023	-0,069	-0,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.5	Реконструкция ТП-2 «Парижская коммуна» (строительная часть: ремонт кровли площадь - 390м2, замена 2-х створчатых дверей — 4шт, строительство отмостки площадь - 41м2, закрытие кабельных каналов метал. Листами площадь — 25м2, ремонт помещений РУ-0,4кВ)	0,351	0,018	0,053	0,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,351	-0,018	-0,053	-0,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.6	Реконструкция ТП-2 «Парижская коммуна» (замена трансформаторов:ТМГ 1000/6 цена:550тыс.руб — 1шт.,ТМГ 630/6 цена 399тыс.руб — 1шт.)	1,194	0,060	0,179	0,955	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,194	-0,060	-0,179	-0,955	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.7	Модернизация ТП- Красная маевка (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,003	0,012	0,000	0,015	0,000	0,003	0,012	0,000	0,015	0,000	0,003	0,012	0,000														
1.1.8	Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул. Костромская, д. 110)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	0,006	0,023	0,000	0,029	0,000	0,006	0,023	0,000	0,029	0,000	0,006	0,023	0,000														
1.1.9	Модернизация ТП-677 (г. Кострома, п. Новый, у дома № 5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043	0,000	0,009	0,035	0,000	0,043	0,000	0,009	0,035	0,000	0,043	0,000	0,009	0,035	0,000														
1.1.10	Модернизация ТП-678 (г. Кострома, п. Новый, у дома № 4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043	0,000	0,009	0,035	0,000	0,043	0,000	0,009	0,035	0,000	0,043	0,000	0,009	0,035	0,000														
1.1.11	Модернизация ТП-715 (г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.66)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043	0,000	0,009	0,035	0,000	0,043	0,000	0,009	0,035	0,000	0,043	0,000	0,009	0,035	0,000														
1.1.12	Модернизация ТП-724 (г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.64б)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044	0,000	0,009	0,035	0,000	0,044	0,000	0,009	0,035	0,000	0,044	0,000	0,009	0,035	0,000														
1.1.13	Модернизация ТП-459 (г.Кострома,ул.Волжская 2-я, д.2г)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026	0,000	0,005	0,021	0,000	0,026	0,000	0,005	0,021	0,000	0,026	0,000	0,005	0,021	0,000														
1.1.14	Модернизация ТП-210 (Судисл.р-он.,Фадеевское с.п.,д.Мирный)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,053	0,000	0,011	0,042	0,000	0,053	0,000	0,011	0,042	0,000	0,053	0,000	0,011	0,042	0,000														
1.1.15	Модернизация ТП-255А (г.Кострома, ул. Калиновская, д 61, д.63)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,003	0,012	0,000	0,015	0,000	0,003	0,012	0,000	0,015	0,000	0,003	0,012	0,000														
1.1.16	Модернизация ТП-717 (г.Кострома, проезд Березовый, д.20/20, строение 1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,003	0,012	0,000	0,015	0,000	0,003	0,012	0,000	0,015	0,000	0,003	0,012	0,000														
1.1.17	Модернизация ТП-722 (г.Кострома, ул.Ново-Полянская, дом 8 строение 1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,003	0,012	0,000	0,015	0,000	0,003	0,012	0,000	0,015	0,000	0,003	0,012	0,000														
2.	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,904	0,030	0,175	0,699	0,000	0,904	0,030	0,175	0,699	0,000	0,904	0,030	0,175	0,699	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2016,000	25,000	0,000	0,001	2016,000	30,000	0,000	0,000	0,533	0,000
2.1	Воздушная линия электропередач 10 кВ и ТП, Кадыйский р-н., Столпинское с/п, около д. Лужиново	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,874	0,000	0,175	0,699	0,000	0,874	0,000	0,175	0,699	0,000	0,874	0,000	0,175	0,699	0,000					2016	25	ОМ-10	0,001	2016	30	ж.б.	СИП-3	0,533	
2.2	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-722 до ВРУ-0,4 кВ по адресу:г. Кострома, Рабочий пр-кт, д.11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000														
2.3	Строительство кабельная линия 0,4 кВ, г.Кострома, п.Новый, напротив д.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000														
3.	Приобретение объектов основных средств	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
3.1	Автомобиль Lada 210740	0,285	0,000	0,000	0,000	0,285	0,016	0,000	0,000	0,000	0,016	-0,269	0,000	0,000	0,000	-0,269	0,016	0,000	0,000	0,000	0,016														