Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "УК Русэнергоактив"
М.И. Самарина
(подпись)
"17" февраля 2017 года
МП

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Энергосервис" в отчетном году (4 квартал 2016 года)

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов										
																						генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи					
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты
	ВСЕГО	**13,522**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**13,098**	**0,000**	**1,827**	**7,309**	**3,961**	**13,098**	**0,000**	**1,827**	**7,309**	**3,961**	**13,098**	**0,000**	**1,827**	**7,309**	**3,961**			**0,000**	**0,000**			**0,000**	**0,001**			**0,000**	**0,000**	**2,317**	**0,000**
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**	**10,544**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**7,793**	**0,000**	**1,559**	**6,234**	**0,000**	**7,793**	**0,000**	**1,559**	**6,234**	**0,000**	**7,793**	**0,000**	**1,559**	**6,234**	**0,000**			**0,000**	**0,000**			**0,000**	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
1.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**10,544**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**7,793**	**0,000**	**1,559**	**6,234**	**0,000**	**7,793**	**0,000**	**1,559**	**6,234**	**0,000**	**7,793**	**0,000**	**1,559**	**6,234**	**0,000**			**0,000**	**0,000**			**0,000**	**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
1.1.1	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ г. Шарья ул. Парашютная	0,099	0,000	0,020	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,099	0,000	-0,020	-0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.2	г.Шарья Замена КЛ-6кВ от ЗТП-2 до ЗТП-1, 500м	0,505	0,000	0,101	0,404	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,505	0,000	-0,101	-0,404	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.3	Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ жд №6 Молочной горе, 220м	0,207	0,000	0,041	0,166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,207	0,000	-0,041	-0,166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.4	Замена КЛ от ВРУ жд №7 по ул.Гагарина до ВРУ жд №128 по ул.Советской, 85м	0,080	0,000	0,016	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,080	0,000	-0,016	-0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.5	Замена КЛ от ТП-104 до ВРУ жд № 26 по ул. Проселочной,120м	0,113	0,000	0,023	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,113	0,000	-0,023	-0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.6	Замена КЛ от ТП-194 до ВРУ жд №9 по Щемиловке, 55м	0,052	0,000	0,010	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,052	0,000	-0,010	-0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.7	Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ жд №48 по ул. Центральная, 150м	0,141	0,000	0,028	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,141	0,000	-0,028	-0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.8	Замена КЛ от ТП-299 до ВРУ жд N215-17 по ул. Сутырина, 125м	0,118	0,000	0,024	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,118	0,000	-0,024	-0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.9	Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ жд №8 по Глазковскому, 42м	0,040	0,000	0,008	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,040	0,000	-0,008	-0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.10	Замена КЛ от РЩ-1/158 до ВРУ жд №8 по Глазковскому, 25м	0,024	0,000	0,005	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,024	0,000	-0,005	-0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.11	Замена КЛ от ВРУ жд №37-а по ул. Димитрова до ВРУ жд №22 по ул. Сутырина, 140м	0,132	0,000	0,026	0,105	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,132	0,000	-0,026	-0,105	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.12	Замена КЛ от ТП-514 до ВРУ жд № 8 по ул. Боровой, 310м	0,292	0,000	0,058	0,234	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,292	0,000	-0,058	-0,234	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.13	Замена КЛ от ВРУ жд №28 до ВРУ жд №30 по ул. Фестивальной, 100м	0,094	0,000	0,019	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,094	0,000	-0,019	-0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.14	Замена КЛ от ТП-458 до ВРУ жд №30 по ул. Боровой, 140м	0,132	0,000	0,026	0,105	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,132	0,000	-0,026	-0,105	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.15	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 1 жд № 20 по ул. Волжской, 200м	0,188	0,000	0,038	0,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,188	0,000	-0,038	-0,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.16	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ № 2 жд № 20 по ул. Волжской, 60м	0,057	0,000	0,011	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,057	0,000	-0,011	-0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.17	Замена КЛ от ВРУ №1 до ВРУ №2 жд № 20 по ул. Волжской, 80м	0,075	0,000	0,015	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,075	0,000	-0,015	-0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.18	Замена КЛ от ТП-449 до ВРУ жд № 20 по ул. Волжская с магазином, 220м	0,207	0,000	0,041	0,166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,207	0,000	-0,041	-0,166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.19	Замена КЛ от ВРУ жд №9-а до ВРУ жд N9 по ул. Мичуринцев, 40м	0,038	0,000	0,008	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,038	0,000	-0,008	-0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.20	Замена КЛ от ВРУ жд N2 9-а до ВРУ жд 3-а по пр. Мичуринцев, 55м	0,052	0,000	0,010	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,052	0,000	-0,010	-0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.21	Замена КЛ от ТП-247 до ВРУ жд №2 по ул.Мичуринцев, 160м	0,151	0,000	0,030	0,121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,151	0,000	-0,030	-0,121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.22	Замена КЛ от ТП-389 до ВРУ жд №128 по пр. Мира, 130м	0,122	0,000	0,024	0,098	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,122	0,000	-0,024	-0,098	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.23	Замена КЛ от ТП-331 до ВРУ жд №37-а по ул. Димитрова, 155м	0,146	0,000	0,029	0,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,146	0,000	-0,029	-0,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.24	Замена КЛ от ТП-368 до ВРУ жд №42/46 по ул.Симановского, 290м	0,273	0,000	0,055	0,219	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,273	0,000	-0,055	-0,219	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.25	Замена КЛ от ТП-419 до ВРУ жд №14 по ул. Индустриальной, 350м	0,330	0,000	0,066	0,264	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,330	0,000	-0,066	-0,264	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.26	Замена КЛ от ТП-506 до ВРУ жд №13 по ул. 5 Рабочая, 75м	0,071	0,000	0,014	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,071	0,000	-0,014	-0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.27	Замена КЛ от ТП-286 до ВРУ жд № 62 по ул. Никитской, 110м	0,104	0,000	0,021	0,083	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,104	0,000	-0,021	-0,083	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.28	Замена КЛ от ТП-293 до ВРУ жд № 6 по ул. Скворцова, 50м	0,047	0,000	0,009	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,047	0,000	-0,009	-0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.29	Замена КЛ от ВРУ жд № 114 до ВРУ жд № 116 по ул. Никитской, 80м	0,075	0,000	0,015	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,075	0,000	-0,015	-0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.30	Замена КЛ от ВРУ жд № 118 до ВРУ жд №116 по ул. Никитской, 80м	0,075	0,000	0,015	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,075	0,000	-0,015	-0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.31	Замена КЛ от ТП-366 до ВРУ жд №197-а по ул. Шагова, 85м	0,080	0,000	0,016	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,080	0,000	-0,016	-0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.32	Замена КЛ от ВРУ жд № 183 до ВРУ жд №197-а по ул. Шагова, 145м	0,137	0,000	0,027	0,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,137	0,000	-0,027	-0,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.33	Замена КЛ от ТП-394 до ВРУ жд №3 по ул. 3-й Сосновый пр., 50м	0,047	0,000	0,009	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,047	0,000	-0,009	-0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				
		всего	ПИР	СМР	оборудо-вание и мате Риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудо-вание и мате-Риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудо-вание и мате-Риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудо-вание и мате-Риалы	прочие
1.1.34	Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0.4 на ж/дома № 1,7,9,11 по 3-му Сосновому пр., 40м	0,038	0,000	0,008	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,038	0,000	-0,008	-0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.35	Замена КЛ от ТП-394 до опоры ВЛ-0,4 уличного освещения на район 1-го, 2-го и 3-го Соснового пр., 30м	0,028	0,000	0,006	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,028	0,000	-0,006	-0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.36	Замена КЛ от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д № 16,21 по 2-му Сосновому пр. и ж/д №13,19 по 1-му Сосновому пр. и от ТП-395 до опоры ВЛ-0.4 на ж/д 15, 19 по 2-му Сосоновому пр., 20м	0,019	0,000	0,004	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,019	0,000	-0,004	-0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.37	Замена КЛ от ТП-303 до ВРУ ж/д № 37 по ул. Полянская, 130м	0,122	0,000	0,024	0,098	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,122	0,000	-0,024	-0,098	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.38	Замена КЛ от ВРУ ж/д № 36 до ВРУ ж/д № 29/34 по ул. Полянская, 120м	0,113	0,000	0,023	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,113	0,000	-0,023	-0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.39	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 21	0,471	0,000	0,094	0,377	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,471	0,000	-0,094	-0,377	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.40	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 25	0,330	0,000	0,066	0,264	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,330	0,000	-0,066	-0,264	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.41	Реконструкция КЛ электропередач КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти д. 29	0,188	0,000	0,038	0,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,188	0,000	-0,038	-0,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.42	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ ф 10-02 то ПС Шекшема	4,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-4,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.43	Модернизация ТП- Красная маевка (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,234	0,000	0,447	1,787	0,000	2,234	0,000	0,447	1,787	0,000	2,234	0,000	0,447	1,787	0,000
1.1.44	Модернизация ТП-459 (г.Кострома,ул.Волжская 2-я, д.2г)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,877	0,000	0,175	0,702	0,000	0,877	0,000	0,175	0,702	0,000	0,877	0,000	0,175	0,702	0,000
1.1.45	Модернизация ТП-255А (г.Кострома, ул. Калиновская, д 61, д.63)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064	0,000	0,013	0,051	0,000	0,064	0,000	0,013	0,051	0,000	0,064	0,000	0,013	0,051	0,000
1.1.46	Модернизация ТП-717 (г.Кострома, проезд Березовый, д.20/20, строение 1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094	0,000	0,019	0,076	0,000	0,094	0,000	0,019	0,076	0,000	0,094	0,000	0,019	0,076	0,000
1.1.47	Модернизация ТП-722 (г.Кострома, ул.Ново-Полянская, дом 8 строение 1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,000	0,012	0,050	0,000	0,062	0,000	0,012	0,050	0,000	0,062	0,000	0,012	0,050	0,000
1.1.48	Реконструкция КЛ-0,4 кВ по г. Шарье (жилой фонд г. Шарья)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,342	0,000	0,068	0,273	0,000	0,342	0,000	0,068	0,273	0,000	0,342	0,000	0,068	0,273	0,000
1.1.49	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на 1-й Сосновый пр. к ж/д 15,19 и 2-й Сосновый пр. к ж/д № 1,7,9,11 по 3-му	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,067	0,000	0,013	0,053	0,000	0,067	0,000	0,013	0,053	0,000	0,067	0,000	0,013	0,053	0,000
1.1.50	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ пристройки ж/д № 22 по ул. Мичуринцев до ВРУ ж/д № 21/24 по ул. Фестивальная	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	0,000	0,005	0,021	0,000	0,027	0,000	0,005	0,021	0,000	0,027	0,000	0,005	0,021	0,000
1.1.51	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-394 до ВРУ ж-д № 3 по ул. 3-й Сосновый проезд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	0,006	0,023	0,000	0,029	0,000	0,006	0,023	0,000	0,029	0,000	0,006	0,023	0,000
1.1.52	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП "Новый"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	0,002	0,006	0,000	0,008	0,000	0,002	0,006	0,000	0,008	0,000	0,002	0,006	0,000
1.1.53	Реконструкция ТП п. Прибрежный	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,090	0,360	0,000	0,450	0,000	0,090	0,360	0,000	0,450	0,000	0,090	0,360	0,000
1.1.54	Реконструкция ТП г.Кострома ул. Нижняя Дебря,104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,540	0,000	0,708	2,832	0,000	3,540	0,000	0,708	2,832	0,000	3,540	0,000	0,708	2,832	0,000
2.	**Новое строительство**	**2,977**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,344**	**0,000**	**0,269**	**1,075**	**0,000**	**1,344**	**0,000**	**0,269**	**1,075**	**0,000**	**1,344**	**0,000**	**0,269**	**1,075**	**0,000**
2.1	Строительство ТП в п.Прибрежный (1. перевод населения с ТП-315 на новую ТП,ТМГ 400/6 цена:255тыс.руб 2.перевод населения с ТП-669 на новую ТП, мощностью 100кВА ТМГ	0,944	0,000	0,189	0,755	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,944	0,000	-0,189	-0,755	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Строительство ТП в п.Васильевское (ТП с 2-мя трансформаторами по 400кВА) ТМГ 400/6	2,033	0,000	0,407	1,627	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,033	0,000	-0,407	-1,627	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Строительство СТП (тр. ОМ-10), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ к вышке №2 (по адресу: Костромская область, Кадыйский р-н,около д.Лужиново)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,342	0,000	0,268	1,073	0,000	1,342	0,000	0,268	1,073	0,000	1,342	0,000	0,268	1,073	0,000
2.4	Строительство КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ до ведомственной ТП (г.Кострома, ул.Юбилейная, 24)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,000	0,002	0,000
3.	**Приобретение объектов основных средств**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3,961**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3,961**	**3,961**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3,961**	**3,961**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3,961**
3.1.	Специальное транспортное средство — Автовышка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,900	0,000	0,000	0,000	3,900	3,900	0,000	0,000	0,000	3,900	3,900	0,000	0,000	0,000	3,900
4.1.	Вагончик строительный 6*2,4 в ДВП (распашонка)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,061	0,000	0,000	0,000	0,061	0,061	0,000	0,000	0,000	0,061	0,061	0,000	0,000	0,000	0,061

№ №	Технические характеристики созданных объектов: генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи					иные объекты
	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	
1.1.34														
1.1.35														
1.1.36														
1.1.37														
1.1.38														
1.1.39														
1.1.40														
1.1.41														
1.1.42														
1.1.43														
1.1.44														
1.1.45														
1.1.46														
1.1.47														
1.1.48														
1.1.49														
1.1.50														
1.1.51														
1.1.52														
1.1.53														
1.1.54														
2.								**0,001**					**2,317**	
2.1														
2.2														
2.3					**2016**	**25**	**ОМ-10**	**0,001**	**2016**	**30**		**СИП-3/СИП-2**	**2,063/0,1**	
2.4									**2016**	**30**		**ААБЛ-10 3х120**	**0,154**	
3.														
3.1.														
4.1.														

Исполнительный директор Смирнов В.В.